

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о реализации МАИП городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2019 год

№ п/п	Наименование объектов капитального строительства, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности (согласно МАИП)	Реквизиты муниципального контракта (инного договора), дополнительного соглашения к нему	Объем ассигнований, предусмотренный инвестиционной программой (тыс. рублей)				Объем ассигнований инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. рублей)				Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)				Реквизиты документа о выполнении работ в полном объеме и готовности объекта к эксплуатации	Объем неосвоенных средств (тыс. рублей), причины неосвоения
			всего	федеральный бюджет	бюджет РМЭ	бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»	всего	федеральный бюджет	бюджет РМЭ	бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»	всего	федеральный бюджет	бюджет РМЭ	бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Программная часть																
1.1	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9В		210 210,0	193 200,0	16 800,0	210,0	197 478,0	181 498,2	15 782,5	197,3	197 478,0	181 498,2	15 782,5	197,3		
1.2	Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне «Интеграл»		159 776,1	146 847,2	12 769,3	159,6	159 776,1	146 847,2	12 769,3	159,6	159 776,1	146 847,2	12 769,3	159,6		
1.3	Пристрой на 80 мест к МБДОУ детский сад №49 «Лесная сказка»		63 731,3	58 574,2	5 093,4	63,7	63 195,2	58 081,5	5 050,6	63,1	63 195,2	58 081,5	5 050,6	63,1		
1.4	Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне «Восточный»		130 392,4	119 841,1	10 421,0	130,3	130 392,4	119 841,1	10 421,0	130,3	130 392,4	119 841,1	10 421,0	130,3		
1.5	Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в микрорайоне «Молодежный»		92 211,6	90 277,1	1 842,4	92,1	26 258,4	25 707,6	524,6	26,2	26 258,4	25 707,6	524,6	26,2		
1.6	Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест в створе дома №38 по ул. Прохорова		92 211,6	90 277,1	1 842,4	92,1	24 917,0	24 394,3	497,8	24,9	24 917,0	24 394,3	497,8	24,9		
1.7	Реконструкция очистных сооружений и ливневых систем канализации	2 м/к	71 440,4	0,0	0,0	71 440,4	53 440,0	0,0	0,0	53 440,0	53 440,0	0,0	0,0	53 440,0		
1.8	Расходные обязательства на разработку ПСД (перевод потребителей котельной ОАО «Стройкерамика» (многоквартирных домов) на котельную МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»)	Муниципальный контракт №46 от 13.03.2019	1 541,7	0,0	0,0	1 541,7	1 541,7	0,0	0,0	1 541,7	1 541,7	0,0	0,0	1 541,7		
1.9	Расходные обязательства на строительство дошкольного образовательного учреждения	13 м/к	6 124,7	0,0	0,0	6 124,7	2 233,2	0,0	0,0	2 233,2	2 233,2	0,0	0,0	2 233,2		

1.10	Расходные обязательства на разработку ПСД (строительство общеобразовательного учреждения)	2 м/к	2 670,0	0,0	0,0	2 670,0	266,4	0,0	0,0	266,4	266,4	0,0	0,0	266,4					
1.11	Строительство сетей уличного освещения	14 м/к	1 721,3	0,0	0,0	1 721,3	1 529,865	0,000	0,000	1 529,865	1 529,865	0,000	0,000	1 529,865					
		Муниципальный контракт №48/2019 от 20.03.2019					99,997	0,0	0,0	99,997	99,997	0,0	0,0	99,997			Счёт-фактура от 01.04.2019 № 9		
		Муниципальный контракт №96/2019 от 13.05.2019					17,860	0,0	0,0	17,860	17,860	0,0	0,0	17,860			Акт выполненных работ от 28.05.2019 № 7361		
		Муниципальный контракт №97/2019 от 23.05.2019					99,967	0,0	0,0	99,967	99,967	0,0	0,0	99,967			Акт выполненных работ от 31.05.2019 № 7427		
		Муниципальный контракт №98/2019 от 23.05.2019					99,938	0,0	0,0	99,938	99,938	0,0	0,0	99,938			Акт выполненных работ от 31.05.2019 № 7428		
		Муниципальный контракт №99/2019 от 23.05.2019					99,991	0,0	0,0	99,991	99,991	0,0	0,0	99,991			Акт выполненных работ от 31.05.2019 № 7429		
		Муниципальный контракт №118/2019 от 10.06.2019					99,995	0,0	0,0	99,995	99,995	0,0	0,0	99,995			Счёт-фактуры от 17.06.2019 № 14		
		Муниципальный контракт №141/2019 от 26.06.2019					93,114	0,0	0,0	93,114	93,114	0,0	0,0	93,114			Счёт-фактуры от 02.07.2019 № 19		
		Муниципальный контракт №177/2019 от 26.07.2019					99,978	0,0	0,0	99,978	99,978	0,0	0,0	99,978			Счёт-фактуры от 05.08.2019 № 26		
		Муниципальный контракт №191/2019 от 15.08.2019					66,197	0,0	0,0	66,197	66,197	0,0	0,0	66,197			Счёт-фактуры от 03.09.2019 № 31		
		Муниципальный контракт №227/2019 от 10.10.2019					299,904	0,0	0,0	299,904	299,904	0,0	0,0	299,904			Счёт-фактуры от 18.09.2019 № 45		
		Муниципальный контракт №228/2019 от 10.10.2019					91,621	0,0	0,0	91,621	91,621	0,0	0,0	91,621			Акт выполненных работ от 21.10.2019 № 46		
		Муниципальный контракт №260/2019 от 12.11.2019					103,028	0,0	0,0	103,028	103,028	0,0	0,0	103,028			Акт выполненных работ от 02.12.2019 № 37		
		Муниципальный контракт №275/2019 от 25.11.2019					161,882	0,0	0,0	161,882	161,882	0,0	0,0	161,882			Акт выполненных работ от 16.12.2019 № 39		
		Муниципальный контракт №304/2019 от 16.12.2019					96,394	0,0	0,0	96,394	96,394	0,0	0,0	96,394			Счёт-фактуры от 23.12.2019 № 62		
1.12	Разработка ПСД на объекты коммунального хозяйства	2 м/к	234,0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
1.13	Приобретение квартир для отдельных категорий граждан		2 234,0	0,0	0,0	2 234,0	2 233,953	0,0	0,0	2 233,953	2 233,953	0,0	0,0	2 233,953					
1.14	Переселение граждан из аварийное жилья		135 078,4	132 278,8	2 699,6	100,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0					
1.15	Разработка ПСД на строительство автомобильных дорог местного значения	10 м/к	4 225,0	0,0	0,0	4 225,0	3 194,025	0,0	0,0	3 194,02	3 194,02	0,0	0,0	3 194,02					

1.16	Расходные обязательства по переселению граждан из аварийного жилья и предоставление квартир отдельным категориям граждан		1 900,0	0,0	0,0	1 900,0	0,000	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00		
1.17	Разработка ПСД по объекту: "Теплоснабжение многоквартирного дома для предоставления квартир отдельными категориям граждан в микр. "Мирный"	Муниципальный контракт №177 от 25.07.2019	284,5	0,0	0,0	284,5	284,514	0,0	0,0	284,51	284,51	0,0	0,0	284,51		
Непрограммная часть																
1.18	Строительство помещения на территории зона отдыха		679,3			679,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Всего			976 666,3	831 295,5	51 468,1	93 902,7	666 740,7	556 369,9	45 045,8	65 325,0	666 740,7	556 369,9	45 045,8	65 325,0		