

Сводка

строительства и ремонта автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола»
на летний период 2016 года на 22.06.2016 года

№ п/п	Наименование улицы	участок	Отметка о выполнении
Строительство и реконструкция			
1.	Завершение работ по реконструкции Ленинского пр-та	от ул. Вознесенской до ул. Советской)	выполнено полностью подрядчик ОАО "Марий Эл Дорстрой"
2.	бул. 70-летия Победы	от ул. Петрова до Воскресенского проспекта)	ведутся работы (срок окончания 30.08.2016 года) подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Ремонт проезжей части			
1.	ул. Й. Кырли	от ул. Машиностроителей до ул. Строителей	Срок окончания приема заявок 04.07.2016 года Аукцион 08.07.2016 года на сумму 26 247 739,0 рублей
2.	ул. Соловьева	от ул. Репина до ул. Крылова	28.06.2016 года заключение контракта на сумму 27 585 591,82 рублей победитель МУП «Город» срок исполнения 30.08.2016 года
3.	ул. Крылова	от ул. Соловьева до кольцевой развязки с ул. Строителей	
4.	ул. Машиностроителей	от ул. Суворова до ул. Зарубина	Срок окончания приема заявок 04.07.2016 года Аукцион 08.07.2016 года на сумму 4 226 056,0 рублей
5.	ул. Водопроводная	от ул. Чапаева до ул. Машиностроителей;	Срок окончания приема заявок 04.07.2016 года Аукцион 08.07.2016 года на сумму 52 309 965,0 рублей
6.	ул. Дружбы	от ул. Машиностроителей до Санчурского тракта	Учитывается планом работ
7.	ул. Нолька	от Кокшайского тракта до дома №43 (Учебно-опытный лесхоз)	28.06.2016 года заключение контракта на сумму 8 573 980,0 рублей победитель ООО «Волгаспецстрой» срок исполнения 30.08.2016 года
Ямочный ремонт улично-дорожной сети			
апрель			
1.	пр-т Гагарина	от Ленинского до Панфилова	выполнено полностью

2.	Ленинский пр-т	от Машиностроителей до К.Либкнехта	выполнено полностью
3.	ул. Эшкинина	от Ленинского пр-та до б.Чавайна	выполнено полностью
4.	Ул. Эшкинина	от В.Интернационалистов до Сернурского тракта	выполнено полностью
5.	Царьградский пр-т	от ул.Вознесенская до Эшкинина	выполнено полностью
6.	Ул. Вознесенская	от Ленинского пр-та до Красноармейской	выполнено полностью
7.	Ул. Панфилова	от К.Маркса до Первомайской	выполнено полностью
8.	Ул. Красноармейская	от Машиностроителей до Вознесенской	выполнено полностью
9.	Ул. Соловьева	от К. Маркса до 2-я Дёповская	выполнено полностью
10.	Ул. Серова	от Первомайской до Комсомольской	выполнено полностью
11.	Ул. Зарубина	от Первомайской до Лобачевского	выполнено полностью
12.	Ул. Осипенко	от Красноармейской до Чехова	выполнено полностью
13.	Ул. Осипенко	от Чехова до Пролетарской	выполнено полностью
14.	Ул. Мира	от Лебедева до границ города	выполнено полностью
15.	Ул. Водопроводная	от Сернурского тракта до Воскресенского проспекта	выполнено полностью
16.	Ул. Лебедева	от К. Либкнехта до Мира	выполнено полностью
17.	Ул. Машиностроителей	от Зарубина до Красноармейской	<u>выполнено полностью</u>
18.	Сернурский тракт	от Эшкинина до границ города	выполнено полностью
19.	Ул. Советская	от Красноармейская до Яналова	выполнено полностью
20.	Ул. Комсомольская	от Ленинского пр-та до Серова	выполнено полностью
21.	Ул. Первомайская	от Панфилова до Серова	выполнено полностью
22.	Ул. Водопроводная	от Комсомольской до Первомайской	выполнено полностью
23.	Путепровод	ул. Карла Маркса	выполнено полностью
24.	Ул. К.Маркса	от Строителей до Ленинского пр-та	выполнено полностью
25.	Ул. Чехова	от Осипенко до Я. Эшпая	выполнено полностью
26.	Ул. Кремлевская	от Первомайской до Комсомольской	выполнено полностью
27.	Ул. Пушкина	от Первомайская до Вознесенской	выполнено полностью
28.	Ул. Хасанова	От Карла Маркса до пр-та Гагарина	выполнено полностью
май			
1.	Ул. Репинский мост	от Суворова до Соловьева	выполнено полностью
2.	Ул. Суворова	от Герцена до Машиностроителей	выполнено полностью

3.	Ул. Герцена	от Первомайской до Суворова	выполнено полностью
4.	Ул. Водопроводная	от Чапаева до Воскресенского проспекта	выполнено полностью
5.	Вараксинский мост	по Водопроводной	выполнено полностью
6.	Ул. Льва Толстого	от Больничной до Чапаева	выполнено полностью
7.	Ул. Советская	от Красноармейской до Водопроводной	выполнено полностью
8.	Ул. Вознесенская	от Красноармейская до Льва Толстого	выполнено полностью
9.	Ул. Анциферова	от Красноармейской до Дружбы	выполнено полностью
10.	Ул. Свердлова	от Суворова до Машиностроителей	выполнено полностью
11.	Ул. Медицинская	от Карла Либкнехта до 8 Марта	выполнено полностью
12.	Ул. Красноармейская	от Машиностроителей до Баумана	выполнено полностью
13.	Кирова-Мира	перекресток	выполнено полностью
июнь			
1.	улица Волкова	от ул. Советской до ул. Водопроводной	Выполнено на участке от ул. Советской до бул. Чавана
2.	улица Луначарского	от ул. Панфилова до очистных сооружений МУП «Водоканал»	выполнено полностью
3.	улица Героев Сталинградской битвы	от ул. Лебедева до ул. Мира	выполнено полностью
4.	площадь Революции	от ул. Советской до ул. Вознесенской)	выполнено полностью
5.	улица Кирова	от ул. Мира до Ленинского проспекта	выполнено полностью
6.	улица Чехова	от ул. Якова Эшпая до ул. Вознесенской)	выполнено полностью
7.	улица Льва Толстого	от ул. Первомайской до ул. Комсомольской)	выполнено полностью
8.	улица Яналова	от ул. Советской до пр-та Гагарина)	выполнено полностью
9.	улица Гончарова	от ул. Карла Маркса до дома 1а	выполнено полностью
10.	Ул. Подольских Курсантов	От ул. Машиностроителей до ул. Транспортной	Работы ведутся в районе дома №22
11.	Ул. Петрова	От улицы Воинов Интернационалистов до дома №20	Работы ведутся в районе перекрестка с улицей Воинов Интернационалистов
12.	ул. Звездная	от Казанского тракта до кольцевой развязки	ведутся работы
июль			
1.	улица Кремлевская	от ул. Первомайской до ул. Рябинина	
2.	улица Прохорова	ул. Баумана до ул. Яналова	
3.	улица Баумана	от ул. Матросова до ул.	

		Йвана Кырли)	
--	--	--------------	--

Примечание: в существующем плане работ возможно корректировка и замена объектов ремонта в зависимости от условий финансирования и погодных условий.