

**Информация о реализации муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола»
за январь-сентябрь 2022 года**

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы».....	2
2. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы»	5
3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2020 - 2030 годы».....	8
4. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола».....	10
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 2025 годы».....	11
6. Муниципальная программа «Городское хозяйство»	11
7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной муниципальной власти».....	21
8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы».....	24
9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»	27
10. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры»	27
11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы	30
12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы».....	31
13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы»	31
14.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»	41
15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город «Йошкар-Ола»	43

**Информация
о реализации муниципальных программ
городского округа «Город Йошкар-Ола»
за январь-сентябрь 2022 года**

В 2022 году осуществляется реализация 15 муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола», содержащих 46 подпрограмм.

Всего на реализацию муниципальных программ на 2022 год (по уточненным данным) предусмотрены бюджетные средства в сумме 7 373 385,3 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию муниципальных программ за январь-сентябрь 2022 года составили 5 480 777,4 тыс. руб. или 74,3% от плановых назначений, в том числе:

- из федерального бюджета 1 697,4 млн. руб.
- из республиканского бюджета 1 638,9 млн. руб.
- из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 2 144,4 млн. руб.

Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 480,6 млн. руб.

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2022 года (с учётом изменений) предусмотрены денежные средства в объёме 3 410 964,4 тыс. руб., из них: средства бюджета 2 807 787,2 тыс. руб., в т.ч.:

- федеральный бюджет – 292 196,3 тыс. руб.;
- республиканский бюджет РМЭ – 1 855 222,1 тыс. руб.;
- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - 663 368,7 тыс. руб.

Кассовый расход за январь-сентябрь 2022 года составил 2 350 731,0 тыс. руб., в т.ч. бюджетные средства – 2 025 189,6 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 212 533,0 тыс. руб.;
- республиканский бюджет РМЭ – 1 402 577,5 тыс. руб.;
- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - 410 079,1 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы запланирован в сумме – 1 061 482,6 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 733 151,1 тыс. руб. (из них: 189 455,5 тыс. руб.- средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»). Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 69,1% от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 240 172,5 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату содержания зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, на продукты питания, на приобретение основных средств и т.п.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.1.** «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования для 15 631 воспитанников. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 723 476,6 тыс. руб. (68,1% от плана).

В рамках реализации **основного мероприятия 1.2.** «Развитие дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» освоение бюджетных средств составило 9 674,5 тыс. руб.

Бюджетные назначения на реализацию **основного мероприятия 1.3.** «Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» не предусмотрены.

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения предусмотрены в объеме 1 396 913,9 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 1 033 042,7 тыс. руб. (из них: 126 983 тыс. руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»). Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 74 % от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 64 766,8 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату содержания зданий и помещений общеобразовательных учреждений, на приобретение компьютерного оборудования, школьной мебели и т.п.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.1** «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации основных общеобразовательных программ для 31 420 обучающихся школ города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 880 155,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.2** «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» освоение средств бюджета составило 19 420,1 тыс. руб.

Бюджетные назначения на реализацию **основного мероприятия 2.3.** «Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» не предусмотрены.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.4** «Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» освоение бюджетных средств составило 98 445,5 тыс. руб., организовано питание для 15 156 обучающихся.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.Е.1** «Региональный проект «Современная школа» освоение бюджетных средств составило 18 782,2 тыс. руб. приобретено оборудование для «Кванториума» при МБОУ «Общеобразовательный комплекс № 29 г. Йошкар-Олы»

В рамках реализации **основного мероприятия 2.Е.2** «Региональный проект «Успех каждого ребенка» освоение бюджетных средств составило 1 942,1 тыс. руб., приобретены ноутбуки, робототехнические наборы, конструкторы по образовательной программе робототехники для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3, № 7 г. Йошкар-Олы»

В рамках реализации **основного мероприятия 2.Е.4** «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» освоение бюджетных средств составило 14 297,8 тыс. руб., закуплены ноутбуки для МБОУ.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Для выполнения основных мероприятий данной подпрограммы бюджетные назначения городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены в объеме 57 253,8 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 34 755,0 тыс. рублей. Всего уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 60,7 % от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 694,9 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату расходов на содержание помещений.

В рамках выполнения **основного мероприятия 3.1.** «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» обеспечена деятельность 4-х учреждений дополнительного образования детей, с охватом обучающихся 3176 человек. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 28 704,6 тыс. руб.

В рамках выполнения **основного мероприятия 3.2.** «Развитие муниципального дополнительного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола». Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 363,8 тыс. руб.

Бюджетные назначения на реализацию **основного мероприятия 3.3.** «Развитие воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» не предусмотрены.

На реализацию **основного мероприятия 3.4** «Профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних» предусмотрены бюджетные средства в сумме 650,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий по профилактике наркомании, физическому развитию, формированию здорового образа жизни детей и молодежи происходит в нескольких направлениях, которые в наибольшей степени влияют на формирование сознания молодежи. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 258,9 тыс. руб.

На реализацию **основного мероприятия 3.5** «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предусмотрены бюджетные средства в сумме 11 351,6 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 5 228,6 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 3.Е.2** «Региональный проект «Успех каждого ребенка» освоение бюджетных средств составило 199,1 тыс. руб., закуплено оборудование для спортивного туризма.

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения по данной подпрограмме, **основного мероприятия 4.1** составили – 15 637,9 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период составил – 15 043,2 тыс. рублей, из них: - 12 780,1 тыс. рублей средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Был организован отдых и занятость детей и подростков.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Плановые бюджетные назначения составили 276 498,9 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 209 197,6 тыс. рублей, из них средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 46 304,6 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 75,7% от годовых назначений.

Выполнение **основного мероприятия 5.1.** «Обеспечение деятельности управления образования по осуществлению общих функций управления образованием городского округа «Город Йошкар-Ола» позволило осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные функции, направленные на решение вопросов в сфере образования. Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 45 877,7 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 5.2.** «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачивалась социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в части:

- единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
- на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот;
- выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям;

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 38 705,6 тыс. руб. из бюджета РМЭ.

В рамках **основного мероприятия 5.3.** «Обеспечение жильем детей-сирот» предусмотрены бюджетные средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 124 187,4 тыс. руб.

Бюджетные назначения на реализацию *основного мероприятия 5.4.* не предусмотрены.

В рамках *основного мероприятия 5.5.* предусмотрены бюджетные средства в размере 1 000,0 тыс. руб. на обеспечение мероприятий в сфере образования. Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 426,9 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы»

Реализация данной программы в январе - сентябре 2022 года осуществлялась за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», а также за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2022 год предусмотрено 383 887,3 тыс. руб., кассовый расход на 30.09.2022 составил 247 432,7 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены на 64,5 %.

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 372 394,6 тыс. руб., в т.ч. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 172 465,5 тыс. руб., республиканский бюджет – 4 018,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 195 910,7 тыс. руб. Кассовые расходы за январь - сентябрь 2022 года составили 239 543,3 тыс. руб. (64,3 % от плана).

В рамках реализации *основного мероприятия 1.1* «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа предусмотрено 9 379,1 тыс. руб. За январь - сентябрь 2022 года кассовый расход составил 6 817,3 тыс. руб. (72,7 % от плана).

По данному мероприятию МКУ «Дирекция муниципального заказа» оплачены следующие виды работ:

- работы по предотвращению несанкционированного доступа людей в многоквартирный дом по адресам: ул. Л. Голикова, д. 6; ул. Добролюбова, д. 90б; с. Семеновка, ул. Чавайна, д. 6; с. Савино, ул. Школьная, д. 3; ул. 8 Марта, д. 21; ул. Баумана, д. 85, ул. Баумана, д. 87, пер. Заводской, д. 7, ул. Куйбышева, д. 51, ул. Транспортная д. 68а, ул. К. Цеткин, д. 12;

- работы по ремонту муниципального жилого помещения по адресам: ул. Крылова, д. 47, ком. 431, ком. 438; ул. Крылова, д. 47, ком. 207, ком. 530; ул. Крылова, д. 47, ком. 402, ком. 407; Ленинский проспект, д. 22, кв. 106; Ленинский проспект, д. 22, кв. 106 (2 этап); б-р Чавайна, д. 10, кв. 189; ул. Красноармейская, д. 120, кв. 82; ул. Крылова, д. 47, ком. 502, ком. 522; ул. Крылова, д. 47, ком. 413, ком. 418; ул. Крылова, д. 47, ком. 504, ком. 509; ул. Прохорова, д. 29, ком. 12; ул. Прохорова, д. 29, ком. 13; ул. Прохорова, д. 29, ком. 14а; ул. Петрова, д. 32, кв. 142; ул. Баумана, д. 27, кв. 37; ул. Баумана, д. 27, кв. 32; ул. Прохорова, д. 29, ком. 7а; ул. Мичурина, д. 45, кв. 48, ком. 8; ул. Красноармейская, д. 78а, кв. 4, ком. 63; ул. Медицинская, д. 8, кв. 21, поз. 8;

- работы по ремонту электрической сети, замене радиаторов отопления и сантехнические работы в муниципальной квартире по адресу: б-р Чавайна, д. 10, кв. 189;

- работы по ремонту электрической сети и замене радиаторов отопления в муниципальной квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 120, кв. 82;

- работы по замене замка в муниципальной квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Рябинына, д. 7б, кв. 20;

- работы по установке счетчика горячей воды в муниципальном помещении по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 29, ком. 13;
- работы по установке газовой плиты, проточного водонагревателя и разборке самовольной постройке козырька и остекления балкона в муниципальной квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 27, кв. 32;
- работы по установке временных опор под фасадный газопровод многоквартирного дома по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Жуковского, д. 79;
- работы по замене оконных блоков в жилом помещении по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Хасанова, д. 3, кв. 19; .

В рамках реализации **основного мероприятия 1.2.** «Субсидирование граждан за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на приобретение жилья» из бюджета городского округа на 2022 год предусмотрено 570 тыс. руб. За январь - сентябрь 2022 года кассовый расход составил 283,5 тыс. руб. (49,7% от плана), в том числе 141,3 тыс. руб. по программе «Молодая семья». В январе - сентябре 2022 года проводилось исключительно сопровождение субсидирования банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья граждан и молодых семей. С 1 апреля 2014 г. предоставление данной муниципальной услуги приостановлено. По состоянию на 1 октября 2022 года сопровождение проходят 24 семьи, в том числе 6 - молодые семьи. За 2003-2014 гг. субсидию получили 184 семьи, в том числе 17 - молодые семьи.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.3** «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» на 2022 год из бюджета городского округа предусмотрено финансирование в размере 2 млн.руб. На 30.09.2022 кассовый расход составил 393,6 тыс. руб. (19,7 % от плана).

Переселение граждан из аварийных домов осуществляется в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.10.2019 № 1127, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется посредством строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых предоставляются гражданам по договорам социального найма и собственникам жилых помещений с зачетом стоимости размера возмещения за изымаемые жилые помещения. Данные мероприятия осуществляются за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

На 2022 год по уточненным данным предусмотрено финансирование на **основное мероприятие 1.F3** «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в размере 281 138,8 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 3 998,2 тыс. руб., из федерального бюджета – 195 910,7 тыс. руб., из муниципального бюджета – 81 229,9 тыс. руб. На 30.09.2022 кассовый расход составил 167 112,5 тыс. руб. (59,7% от плана).

В рамках III этапа Программы (2021-2022 гг.) предусмотрено переселение из 25 аварийных МКД 539 человек, проживающих в 196 жилых помещениях общей площадью 6718,6 кв.м.

По итогам проведенных аукционов в рамках III этапа Программы муниципальным казенным учреждением «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола» и ООО Специализированный застройщик «Казанский Посад» заключен муниципальный контракт (№283/2021 от 28.12.2021) на сумму 236 710,3 тыс.руб., на строительство 150 жилых помещений общей площадью 6 035 кв.м, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.32а, секция 2,3.

Из 150 жилых помещений 139 будут предназначены для переселения граждан в рамках III этапа Программы на сумму 225 483,99 тыс. руб.

Заключено 23 Соглашения о предоставлении возмещений за изымаемые жилые помещения, из них по 20 Соглашениям на расчетные счета собственников перечислены средства на сумму 16 469,03193 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.4** «Капитальный ремонт бытового корпуса» финансирование на 2022 год не предусматривалось.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.5** «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья» из республиканского бюджета было выделено 18,5 тыс. руб. За январь - сентябрь 2022 года кассовый расход составил 7,8 тыс. руб., что составляет 42,2% от общей суммы. Средства были перечислены одному физическому лицу, Плотникову Александру Витальевичу, по кредитному договору № 1525370 от 23.11.2021.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.6** «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья» финансирование на 2022 год не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.7 «Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера». На данное мероприятие и в 2022 году предусмотрены денежные средства в сумме 1 660 рублей. Данная сумма освоена в полном объеме (100% от плана).

Денежные средства могут быть использованы на приобретение канцелярских товаров, оплату услуг связи, приобретение оргтехники и расходных материалов к ней, телефонных аппаратов.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.8** «Социальные выплаты на понижение стоимости строительства жилья для работников муниципальной сферы» финансирование на 2022 год не предусматривалось.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.9** «Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» финансирование на 2022 год не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по договорам о развитии застроенных территорий в городском округе «город Йошкар-Ола». На 2022 год предусмотрено финансирование в размере 67 млн. руб.

В настоящее время заключены 3 договора о развитии застроенной территории (далее – РЗТ) и 4 договора о комплексном развитии территории (далее – КРТ).

Финансирование мероприятий по переселению граждан в рамках договоров РЗТ и КРТ осуществляется за счет средств застройщиков, которые в отчетном периоде перечислили 57 924,5 тыс. руб. в бюджет городского округа.

Основное мероприятие 1.11 «Приобретение и строительство жилых помещений для муниципальных нужд» На 2022 год из бюджета городского округа предусмотрено финансирование в размере 12 286,5 тыс. руб. В январе – сентябре 2022 года кассовый расход составил 7 002,4 тыс. руб. (57 % от плана).

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 - 2025 годы».

На 2022 год программой было предусмотрено 11 492,7 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за январь – сентябрь 2022 года составили 7 889,4 тыс. руб. (68,6 % от плана) на реализацию **основного мероприятия 2.1** «Мероприятие по содержанию управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Кассовые расходы по статьям затрат составляют:

- оплата труда 5 726,7 тыс. руб.,
- начисления на выплаты по оплате труда – 1 530,3 тыс. руб.,
- закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 585,4 тыс. руб.,
- иные бюджетные ассигнования - 47,0 тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2020 - 2030 годы»

В 2022 году по уточненным данным на реализацию муниципальной программы предусмотрено 35 271,3 тыс. рублей, кассовые расходы за январь-сентябрь 2022 года составили 22 032,6 тыс. рублей.

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2022 год предусмотрено 5 355,9 тыс. руб., кассовые, расходы за январь-сентябрь 2022 года составили 3 467,4 тыс. рублей:

8,1 тыс. рублей – за техническое обслуживание системы видеонаблюдения ММПЛ пл. Ленина за декабрь 2021 года;

50,0 тыс. рублей – создание материально-технической базы для предупреждения и ликвидации последствий террористических актов (приобретено аварийно-спасательное оборудование для оснащения МКУ «Йошкар-Олинская АСС» - Приобретен Штатив-тренога (применяется при выполнении работ для подъема, опускания и удержания лиц, работающих в колодцах, шахтах и других замкнутых пространствах),

750,0 тыс. рублей – установка систем видеонаблюдения в 3 муниципальных учреждениях культуры городского округа «Город Йошкар-Ола»: МБУДО «ДШИ им. Чайковского» - 400 тыс. руб;

МБУК «ДК им. ХХХ – летия Победы» - 290 тыс. руб.;

МБУДО «ДШИ №2» - 60 тыс. руб.,

1 263,6 тыс. рублей – проведение мероприятий по замене жесткого диска, видеорегистратора, камеры видеонаблюдения, монтажу системы видеонаблюдения, ограждение территории, воротная группа, будка охраны в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»:

39,8 тыс. рублей - замена видеорегистратора, жесткого диска в МБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок»;

100,0 тыс. рублей – ограждение территории в МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»;

175,0 тыс. рублей - ограждение территории в МБДОУ «Детский сад № 58 «Золотой ключик»;

322,3 тыс. рублей – монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы контроля удаленного доступа в МОУ «Лицей № 11»;

198,5 тыс. рублей – монтаж воротной группы в МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы»;

150,0 тыс. рублей – ремонт системы видеонаблюдения, охранная будка в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семёновка г. Йошкар-Олы»;

100,8 тыс.рублей. - замена видеорегистратора, камеры видеонаблюдения, установка системы видеонаблюдения, ремонт ограждения территории в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы»;

177,2 тыс. рублей - монтаж системы видеонаблюдения в «Детском оздоровительно-образовательный центре им. Володи Дубинина»;

1 395,7 тыс. рублей – за обслуживание 103 видеокамер, установленных в местах массового пребывания людей на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

На подпрограмму 2 «Мероприятия по защите населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2022 год было предусмотрено 1 489,0 тыс. рублей, расходы отчетного периода – 755,6 тыс. рублей, в том числе:

На **мероприятие 2.1.1** «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено – 500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей.

На **мероприятие 2.1.2** «Проведение мероприятий по защите от ЧС» предусмотрено – 200 тыс. рублей, на 30.09.2022 года кассовое исполнение составило 119,0 тыс. рублей:

19,1 тыс. рублей - на специальное гидрометеорологическое сопровождение на период весеннего паводка 2022 года - наблюдение за уровнем воды на р. М.Кокшага и обработка данных наблюдений;

99,9 тыс. рублей - текущий ремонт ступеней и площадок гидросооружения, расположенного в Сосновой роще (МКУ «Йошкар-Олинская АСС»).

На **мероприятие 2.1.3** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено – 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 120,2 тыс. рублей:

70,2 тыс. рублей - на обустройство противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах городского округа «Город Йошкар-Ола» - услуги по опашке земель на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (д. Апшакбеяк 1,250км., д. Акшубино 0,161км.);

50,0 тыс. рублей - на текущее обслуживание пожарных площадок для забора воды и резервуаров воды для пожаротушения.

На **мероприятие 2.1.4** «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» на 30.09.2022 выделено 489,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 423,5 тыс. рублей, в том числе:

394,7 тыс. рублей - договоры на услуги матросов-спасателей на период купального сезона 2022 года;

10,8 тыс. рублей - приобретены для спасательных постов жилеты, бейсболки;

18,0 тыс. рублей - приобретены для спасательных постов маски, ласты, трубки.

На мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» предусмотрено – 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 92,9 тыс. рублей - на оборудование помещений для хранения запасов материальных средств (имущества) гражданской обороны, содержание помещений ГО (противорадиационных укрытий V класса защищенности) переданных в оперативное управление управлению по делам ГОиЧС – проведен текущий ремонт подвала ПРУ пр. Гагарина, д. 7.

На подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» на 2022 год предусмотрено 13 182,1 тыс. рублей, расходы за январь-сентябрь 2022 года составили 8 560,4 тыс. рублей, в том числе:

на выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Йошкар-Олинская АСС» - 5 672,1 тыс. рублей, начисления на заработную плату в Государственные Фонды – 1 682,1 тыс. рублей, на телефонную связь и интернет – 26,3 тыс. рублей, на коммунальные услуги: вода, стоки – 5,2 тыс. рублей, электроэнергия – 393,4 тыс. рублей, на содержание имущества – 192,3 тыс. рублей, на обучение сотрудников – 62,1 тыс. рублей, на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение – 6,4 тыс. рублей, обновление и сопровождение программы 1С – 25,4 тыс. руб., предрейсовый осмотр водителей – 12,8 тыс. рублей, СОУТ – 33,9 тыс. рублей, консультационные услуги по передаче данных в ФИС ФРДО – 2,0 тыс. рублей, страхование автомобилей – 46,7 тыс. рублей, на ГСМ – 249,2 тыс. рублей, автозапчасти и расходный материал – 106,2 тыс. рублей, комплектующие для ПК – 11,4 тыс. руб., удостоверение (курсы ГО) – 8,5 тыс. рублей, выплаты бывшим сотрудникам (больничный) – 1,3 тыс. рублей, налог на имущество – 1,6 тыс. рублей, транспортный налог – 21,5 тыс. рублей.

На **подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности»** на 2022 год предусмотрено 15 244,3 тыс. рублей, расходы за январь-сентябрь 2022 года составили 9 249,2 тыс. рублей, в том числе:

мероприятие 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления» по уточненным данным запланировано освоить 2 052,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 278,1 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с отчислениями 1 181,8 тыс. рублей, неисключительные права использования на программное обеспечение (СПС «Гарант») 68,9 тыс. рублей, на коммунальные услуги 27,4 тыс. рублей;

мероприятие 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» запланировано освоить 13 192,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 7 971,1 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с отчислениями 6 941,3 тыс. рублей, на оплату услуг связи 425,2 тыс. рублей, на отправку заказной корреспонденции 1,2 тыс. рублей, на коммунальные услуги 161,0 тыс. рублей, за неисключительные права использования на программное обеспечение 3,9 тыс. рублей, архивную обработку документов за 2018-2020 годы 21,5 тыс. рублей, заправка картриджей и ремонт оргтехники 25,4 тыс. рублей, на содержание имущества и взносы на капитальный ремонт 136,5 тыс. рублей, за демонтаж выносных акустических установок акустических массивов 150ГР38Нх4 КТС оповещения П-166М МСО 13,4 тыс. рублей, за услуги по ремонту головки динамического рупорного громкоговорителя в комплекте с трансформатором МСО 40,0 тыс. рублей, охранные услуги 18 тыс. рублей, на приобретение экшн видеокамеры 39,2 тыс. рублей, хоз. товаров 14,9 тыс. рублей, расходных материалов к оргтехнике и офисных принадлежностей 3,2 тыс. рублей, аккумуляторов для МСО 94,6 тыс. рублей, на уплату налогов 31,8 тыс. рублей, проблем в ходе реализации основных мероприятий подпрограммы не возникло.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»

На реализацию основных мероприятий программы на 2022 год предусмотрено финансирование из бюджетных источников в размере 318 491,3 тыс. руб. Кассовый расход за январь-сентябрь 2022 года составил 235 065,1 тыс. руб. Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде направлено 82 492,6 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий **подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации»** выделено 308 801,8 тыс. руб. бюджетных средств, кассовый расход составил 229 367,9 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.1.** «Развитие музейного дела» было выделено 12 800,0 тыс. руб. За январь-июнь 2022 года кассовый расход составил 11 044,0 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.2.** «Развитие библиотечного дела» было выделено 40 629,0 тыс. руб. для формирования книжных фондов. За январь-сентябрь 2022 года кассовый расход составил 33 757,0 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.3.** «Культурно-досуговое обслуживание населения» кассовый расход за отчетный период составил 79 299,5 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.4.** «Обеспечение условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения (развитие парков)» кассовый расход за отчетный период составил 9 740,0 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.5.** «Услуга по реализации дополнительных образовательных программ» кассовый расход за отчетный период составил 82 660,8 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.6.** «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» кассовый расход за отчетный период составил 6 866,2 тыс. руб.

В рамках **основного мероприятия 1.7.** «Развитие средств массовой информации» кассовый расход за отчетный период составил 3 999,0 тыс. руб.

Большая часть ассигнований израсходована на выплату заработной платы и оплату коммунальных платежей.

В рамках **основного мероприятия 1.8.** «Региональный проект «Культурная среда» были выделены ассигнования из федерального и республиканского бюджета в размере 2 001,3 тыс. руб. для приобретения музыкальных инструментов. Данные средства были направлены МБУДО «ДШИ №2 г. Йошкар-Олы» на покупку кабинетного рояля, системы климат-контроля для кабинетного рояля, учебных материалов (музыкальной литературы для уроков музыкально-теоретических дисциплин), 3-х аккордеонов виолончели. Денежные средства израсходованы в полном объеме, все обязательства по договорам выполнены, инструменты и учебные материалы получены.

На финансирование **подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств массовой информации» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»** направлено 8 689,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2022 год составило 5 377,2 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий **подпрограммы 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола»** в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 1000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2022 год составило 170,0 тыс. руб.

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2020 - 2025 годы»

В 2022 году на реализацию Программы из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены денежные средства в размере 1 300 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 447,7 тыс. руб. на субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации производства.

ООО «Хлебозавод №1» платежным поручением № 289109 от 02.09.2022 возмещено 197,7 тыс. руб. по фактически понесенным затратам по договору №312-пр от 30.08.2022.

ООО «Алатойс» платежным поручением № 289110 от 02.09.2022 возмещены фактически понесенных затраты по договору №313-пр от 30.08.2022 в размере 250,0 тыс. руб. на модернизацию оборудования по производству детских деревянных игрушек (упаковочная линия).

6. Муниципальная программа «Городское хозяйство»

Реализация программы в январе-сентябре 2022 года осуществлялась за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2022 году на реализацию программы бюджетные средства всех уровней предусмотрены в объеме 1 300 809,5 тыс. руб., кассовый расход составил 1 061 560,8 тыс. руб. Выполнение плана на 81,6 %.

Подпрограмма № 1 «Благоустройство и содержание территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 230 738,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 147 685,6 тыс. руб. Выполнение плана на 64,0 %.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.1** «Содержание и ремонт межквартальных, внутриквартальных проездов» запланировано освоить 133,5 млн. руб. Кассовое исполнение составило 98 195,2 тыс. руб.

Заключены следующие муниципальные контракты:

1. МУП "Город" МKN3а/2022 от 10.01.2022 Содержание межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском округе "Город Йошкар-Ола" на сумму 13 млн. руб. освоено 5 625 406,12 руб.

2. МУП Город, МК 24а/2022 от 02.09.2022, Выполнение работ по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском округе на сумму 65 млн. руб. освоено 37 862 127,6 руб.

3. МУП "Город" МК 20а/2022 от 01.08.2022 Работы по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых территорий в город. округе «Город Йошкар-Ола» на сумму 55 000 000,0 руб. освоено 54 707 678,4 руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.2** «Благоустройство и ремонт дворовых территорий» запланировано освоить 29,5 млн. руб. Кассовое исполнение составило 8 316,6 руб. Заключены следующие муниципальные контракты:

1. ИП Заставская Н.В. МК 209/2022 от 30.08.2022 Работы по благоустройству дворовой территории около дома по ул. Яналова, д.4 и 4а на сумму 588 738,0 руб. освоено.

2. ИП Заставская Н.В. МК 208/2022 от 30.08.2022 Работы по благоустройству дворовой территории около дома по ул. Советская, д.181 на сумму 566 107,0 руб., освоено.

3. МУП "Город" МК 212/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17. На сумму 430 517,95 руб. освоено.

4. МУП "Город" МК 229/2022 от 06.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17. На сумму 526 432,22 руб., освоено.

5. МУП "Город" МК 231/2022 от 06.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17. На сумму 501 371,50 руб. освоено.

6. МУП "Город" МК 215/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17. На сумму 576 217,8 руб. освоено.

7. МУП "Город" МК 225/2022 от 05.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 581 539,49 руб. освоено.

8. МУП "Город" МК 219/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 514 679, 41 руб. освоено.

9. МУП "Город" МК 226/2022 от 05.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 594 680,00 руб. освоено.

10. МУП "Город" МК 220/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 584 731,61 руб. освоено.

11. МУП "Город" МК 227/2022 от 05.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 598 894,25 руб. освоено.

12. ИП Шахпазян Н.М., МК146/2022 от 20.06.2022, Ремонт дворовой территории по ул. Свердлова, д.50 на сумму 3 367 495,65 руб. освоено 1 010 248,7 руб.

13. МУП "Город" МК 230/2022 от 06.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 549 293,26 руб. освоено.

14. ИП Юнусов Р.А. МК 210/2022 от 30.08.2022 Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Строителей д.36 на сумму 350 тыс.руб. освоено.

15. ИП Заставская Н.В. МК 207/2022 от 30.08.2022 Работы по благоустройству прилегающей территории к детскому саду № 87 "Кече" на сумму 342 821 руб. освоено.

16. МУП "Город" МК 223/2022 от 05.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 580 713,73 руб. не освоено.

17. МУП "Город" МК 224/2022 от 05.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул. Йывана Кырли, д.17 на сумму 582 655,96 руб. не освоено.

18. ИП Шахпазян Н.М. МК 213/2022 от 30.08.2022 Работы по благоустройству придомовой территории по ул. Свердлова д.50 на сумму 591 175,97 руб., не освоено

19.ИП Шахпазян Н.М. МК 214/2022 от 30.08.2022 Работы по благоустройству придомовой территории по ул.Свердлова д. 50 на сумму 218 603,10 руб. не освоено.

20. МУП "Город" МК 216/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул.Йывана Кырли,д.17 на сумму 553 523,12 руб. не освоено.

21. МУП "Город" МК 217/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул.Йывана Кырли,д.17 на сумму 573 051,08 руб. не освоено.

22.МУП "Город" МК 218/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул.Йывана Кырли,д.17 на сумму 583 646,46 руб. не освоено.

23.МУП "Город" МК 221/2022 от 02.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по ул.Йывана Кырли,д.17 на сумму 599 049,49 руб. не освоено.

24.ГУП "Мостремстрой" МК 238/2022 от 19.09.2022 Работы по ремонту дворовой территории по бул.Чавайна, между поз.10а и поз. 10б. 537 984,0 руб, не освоено.

25.ИП.Юнусов Р.А. МК 245/2022 от 19.09.2022 Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Петрова, д.3 на сумму 595 302,00 руб. не освоено.

26.ИП.Юнусов Р.А. МК 246/2022 от 19.09.2022 Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Лебедева, д.53,55,57,59 на сумму 150 000,0 руб., не освоено.

27.ИП Юнусов Р.А. МК 247/2022 от 19.09.2022 Работы по благоустройству дворовой территории по б. Чавайна, д.10 на сумму 583 012,00 руб., не освоено.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.3** «Озеленение территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 29 млн. руб. Кассовое исполнение составил 18 млн. руб.

Управлением городского хозяйства оплачены работы по содержанию объектов озеленения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

Заключены следующие муниципальные контракты:

1.МУП Город, МК 2а/2022 от 24.01.2022, Выполнение работ по содержанию объектов озеленения в городском округе "Город Йошкар-Ола" в 2022 году на сумму 19 140 001,12 руб. освоено 17 400 001,12 руб.

2.МУП "Город"МКN1/2022 от 30.12.2021 Содержание объектов озеленения в городском округе г. Йошкар-Ола" на сумму 599 998,88 руб., освоено.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.4** «Благоустройство, содержание мест захоронения» запланировано освоить 7 892,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 297,0 тыс. руб. заключены следующие муниципальные контракты:

1.ООО Благоустройство, МК1-6792 43/2022 от 31.03.2022, Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 1 млн. руб., освоено 931 507,84 руб.

2.МП Трест БПРХ, МК 58/2022 от 11.04.2022, Выполнение работ по засыпке дороги щебнем на территории кладбища "Туруново" городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму 40 250,50 руб., освоено.

3.МП "Трест БПРХ" МКN4а/2022 от 10.01.2022 Работы по содержанию и уборке кладбищ на сумму 1 887 500,00 руб., освоено 654 305,00 руб.

4.ИП Горохов Д.Н. , МК 48/2022 от 01.04.2022, Поставка контейнеров для сбора ТКО на территории кладбищ городского округа "Город Йошкар-Ола" на сумму 371 700,00 руб., освоено.

5.ИП Шленский М.В.,МК 61/2022 от 15.04.2022,Выполнение работ по ремонту мемориала на территории кладбища "Марково" городского округа "Город Йошкар-Ола" на сумму 299 275,13 руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.5** «Благоустройство и содержание городских пляжей» запланировано освоить 1 097,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 97,5 тыс. руб.

Муниципальный контракт ИП Крылов К.В., МК135/2022 от 21.06.2022, Доставка песка на территории пляжей городского округа "Город Йошкар-Ола", а именно на пляж "Южный" на сумму 97,5 тыс. руб., освоено.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.6** «Благоустройство территории Семеновского территориального управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 717,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 516,4 тыс. руб. на оплату следующих видов работ по гражданско-правовым договорам, заключенным с подрядчиками:

- Расчистка от снега и уборка территории возле «Памятной стелы в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», памятника Героя Советского Союза В.С. Архипова на «Аллее Победы с.Семеновка» по адресу: с.Семеновка, ул.Советская, д.9.

- Расчистка от снега и уборка прилегающей к административному зданию территории по адресу: с.Семеновка, ул.Советская, д.10а.

- Уборка мусора у контейнеров, расположенных по улицам Интернатская, Комсомольская, Коммунистическая, Гагарина с.Семеновка, д.Данилово.

- Уборка мусора из урн, расположенных по адресам: с.Семеновка по ул.Молодежная, вдоль тротуара вдоль тротуара по ул.Интернатской, вдоль тротуара по ул.Советской, вдоль пешеходной дорожки между Семеновской школой и больницей РПБ-1 по ул.Советской. д.Савино у информационного щита.

- Уборка расклеенных несанкционированных рекламных объявлений, мусора на пешеходных дорожках и вдоль придорожной обочины по адресам: с.Семеновка, ул.Советская, ул.Интернатская, ул.Молодежная, ул.Коммунистическая, ул.Комсомольская, ул.Гагарина, ул.Чернышевского, ул.Центральная.

- Сварочные работы павильонов с. Семеновка, ул. Молодежная, д.4.

- Покос травы на муниципальных землях дер. Савино, дер. Шоя-Кузнецово, дер. Апшакбеляк, дер. Акшубино, дер. Якимово, с. Семеновка, п. Нолька

Работы по измельчению веток на контейнерных площадках: дер. Акшубино, дер. Якимово, с. Семеновка.

- муниципальный контракт № 16 от 02.06.2022 года с ИП Захаров И.А. за запчасти и присадку 2-х тактную для бензиновой мотокосы триммер STIHL на сумму 8,0 тыс. рублей.

- муниципальный контракт № 24 от 21.07.2022 года с ИП Захаров И.А. за запчасти и присадку 2-х тактную для бензиновой мотокосы триммер STIHL на сумму 11,8 тыс. рублей.

- муниципальный контракт № 18 от 07.06.2022 года с ООО «Экотраст» на сумму 96,5 тыс. рублей, муниципальный контракт № 21 от 15.07.2022 года на сумму 62,5 тыс. рублей, муниципальный контракт № 28 от 29.08.2022 года на сумму 62,5 тыс. рублей за услуги Камаза для ликвидации несанкционированных свалок на территории Семеновского территориального управления: с. Семеновка, ул. Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Комсомольская, ул. Авиации, ул. Гагарина, д. 8а, 28, 47а, ул. Молодежная, ул. Советская, дер. Данилово, п.Нолька.

- муниципальный контракт № 01/06-4 от 01.06.2022 года с ООО «Эксперт» за бензин марки Аи-92+ на сумму 6,7 тыс. рублей.

- муниципальный контракт № 26/07-1 от 26.07.2022 года с ООО «Эксперт» за бензин марки Аи-92+ на сумму 2,7 тыс. рублей.

- муниципальный контракт № 21 от 11.07.2022 года с ООО «Титул» за триммер бензиновый STIHL в сумме 42,9 тыс. рублей.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.7** «Ремонт и содержание фонтанов» запланировано освоить 6 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 776,0 тыс. руб. на оплату Соглашения б/н от 13.07.2022 Водоканал фонтаны.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.8** «Прочие мероприятия по благоустройству» запланировано освоить 21 030,77 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15 725,28 тыс. руб. заключены следующие муниципальные контракты:

1.ООО "Благоустройство"МК 18/нс/193/2022 от 28.07.2022 Услуги по ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на сумму 75 480,00 руб. освоено

2.ООО "Благоустройство" МК 25/нс/192/2022 от 28.07.2022 Услуги по ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 20 128,00 руб. освоено.

3.ООО "Благоустройство" МК 13/нс/191/2022 от 28.07.2022 Услуги по ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 45 288,00 руб. освоено.

4.ООО "Чистый город" МК 173/2022 от 01.07.2022 Работы по уборке контейнерных площадок в частных секторах на сумму 551 519,76 руб. освоено 185 837,56 руб.

5.ИП Алембаев, МК79/2022 от 03.06.2022, Ремонт покрытий торговых павильонов по адресу: ул. Пролетарская д.8, бул. Чавайна д.10, ул. Карла 531 587,12 руб. освоено.

6.ИП Алембаев В.А. МК 80/2022 от 03.06.2022 Ремонт покрытий торговых павильонов по адресам: г.Йошкар-Ола, ул.Баумана д.7, ул.Васильева д.10, ул.Красноармейская 566 263,35 руб. освоено.

7.ИП Алембаев В.А. МК 81/2022 от 03.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: площадь Оболенского-Ноготкова (1 этап) на сумму 368 256,68 руб. освоено.

8.ИП Шахпазян Н.М. МК 154/2022 от 17.06.2022 Работы по ремонту парковки ГБУ РМЭ Поликлиники №2 филиала Семеновской врачебной амбулатории на сумму 597 746,00 руб. освоено.

9.ИП Шахпазян Н.М. МК 153/2022 от 17.06.2022 Работы по ремонту парковки ГБУ РМЭ Поликлиники №2 филиала Семеновской врачебной амбулатории на сумму 532 239,00 руб. освоено.

10.ИП Алембаев В.А. МК 170/2022 от 23.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (8 этап) на сумму 65 074,86 руб. освоено.

11.ИП Алембаев В.А. МК 163/2022 от 22.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (1 этап) на сумму 556 465,87 руб., освоено.

12.ИП Алембаев В.А. МК 164/2022 от 22.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (2 этап) на сумму 556 400,89 руб., освоено.

13.ИП Алембаев В.А. МК 169/2022 от 23.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (7 этап) на сумму 556 545,06 руб., освоено.

14.ИП Алембаев В.А. МК 168/2022 от 23.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (6 этап) на сумму 556 926,88 руб., освоено.

15.ИП Алембаев В.А. МК167/2022 от 23.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (5 этап) на сумму 556 571,06 руб., освоено.

16.ИП Алембаев В.А. МК 166/2022 от 23.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (4 этап) на сумму 554 567,31 руб. на сумму.

17.ИП Алембаев В.А. МК 165/2022 от 22.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: г.Йошкар-Ола, Патриаршая площадь (3 этап) на сумму 558 242,87 руб. освоено.

18.ИП Алембаев В.А. МК 82/2022 от 03.06.2022 Ремонт гранитного покрытия по адресу: площадь Оболенского-Ноготкова (2 этап) на сумму 293 253,58 руб. освоено.

19.ИП. Миколаенко Д.Ю., МК49/2022 от 01.04.2022, Выполнение работ по дератизации открытых территорий кладбищ на сумму 163 440,0 руб. освоено.

20.ИП Миколаенко Д.Ю., МК 52/2022 от 04.04.2022, Выполнение работ по дератизации открытых территорий парков и скверов на сумму 570 456,00 руб. освоено.

21.ИП Миколаенко Д.Ю., МК50/2022 от 01.04.2022, Выполнение работ по дезинсекции открытых территорий кладбищ, на сумму 211 400,00 руб. освоено.

28. ИП Миколаенко Д.Ю., МК51/2022 от 04.04.2022, Выполнение работ по дезинсекции открытых территорий парков и скверов на сумму 554 610,00 руб. освоено.

29.ИП Куликова А.А. МК 54/2022 от 07.04.2022 Работы по изготовлению и монтажу светодиодных консолей к праздничному оформлению г.Йошкар-Олы на сумму 589 230 руб. освоено.

30. ИП Куликова А.А. МК 53/2022 от 07.04.2022 Работы по изготовлению и монтажу светодиодных консолей к праздничному оформлению г. Йошкар-Олы на сумму 565 430 руб. освоено.

31. ИП Куликова А.А. МК 55/2022 от 07.04.2022 Работы по изготовлению и монтажу светодиодных консолей к праздничному оформлению г. Йошкар-Олы на сумму 512 540 руб. освоено.

32. МП Трест БПРХ, МК68/2022 от 20.04.2022, Выполнение работ по изготовлению, оформлению, монтажу и демонтажу элементов украшения к праздничному оформлению на сумму 375 080,64 руб. освоено.

33. ООО "ЖБК 12" МК 232/2022 от 09.09.2022 Работы по вырубке зеленых насаждений в сквере Воинов-Интернационалистов г. Йошкар-Олы на сумму 584 300 освоено.

34. Филиал ПАО Россети Центр и Поволжье, МК 40/2022 от 31.03.2022, Выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки скульптурных композиций, на сумму 326 542,26 руб. освоено.

35. МП "Трест БПРХ МК150/2022 от 10.06.2022, Праздничное оформление города Йошкар-Олы к празднику "День России" и "Пелейдыш Пайрем" на сумму 108 356,51 руб. освоено.

36. ИП Смирнова Ю.С., МК 136/2022 от 21.06.2022, Инвентаризация зеленых насаждений на объекте: "МариПарк" по Ленинскому проспекту в городе Йошкар-Оле на сумму 125 214,98 руб. освоено.

37. АУ РМЭ УГЭПД МKN0033Д-22/Г12-0005265/07-03/10/27/2022 от 16.03.2022 Проверка сметной стоимости объекта "Благоустройство пешеходной зоны ул. Первомайской на сумму 15 тыс. руб. освоено.

38. МП "Трест БПРХ", МК14/2022 от 11.02.2022, Выполнение работ по праздничному оформлению площади имени В.И. Ленина г. Йошкар-Олы на сумму 36 366,62 руб. освоено.

39. МП "Трест БПРХ" МKN 6/2022 от 20.01.2022 Демонтаж новогодних елей и сопутствующих элементов на сумму 287 374,11 руб. освоено

40. МKN5/2022 от 20.01.2022 Работы по изготовлению, монтажу и демонтажу деревянных конструкций на территории места отдыха у воды на левом берегу р. Малая на сумму 183 551,56 руб. освоено.

41. ООО "Промтехнологии", МК32/2022 от 21.03.2022, Изготовление и размещение брендбуков на ул. К.Маркса-ул. Панфилова, ул. К.Маркса-ул. Строителей, на сумму 250 445 руб. освоено.

42. Трест БПРХ, МК205/2022 от 29.08.2022, Выполнение работ по изготовлению, оформлению, монтажу и демонтажу элементов украшения к праздничному оформлению на сумму 178 046,73 руб. освоено.

43. ООО ИЦ "Аркада" МК 138/2022 от 01.06.2022 Работы по разработке проектно-сметной документации на объект - благоустройство дворовой территории на сумму 259 515,00 руб. освоено.

44. ООО ИЦ "Аркада" МК 139/2022 от 01.06.2022 Работы по разработке проектно-сметной документации на объект - благоустройство дворовой территории на сумму 470 678,54 руб. освоено.

45. ООО ИЦ "Аркада" МК 137/2022 от 01.06.2022 Работы по разработке проектно-сметной документации на объект - благоустройство дворовой территории на сумму 404 390,54 руб. освоено.

46. Трест БПРХ, МК 194/2022 от 01.08.2022, Изготовление, оформление, монтаж и демонтаж элементов украшения к праздничному оформлению г. Йошкар-Олы на сумму 182 962,42 руб. освоено.

47. ООО Палитра, МК59/2022 от 14.04.2022, Выполнение работ по изготовлению и монтажу памятной доски в сквере им. П.П. Глезденева на сумму 4 800,0 руб. освоено.

48. ИП Алембаев В.А., МК158/2022 от 23.06.2022, Монтаж и демонтаж открытых торговых павильонов с перекрестка Йывана Кырля-Баумана до перекрестка Анциферова на сумму 38 093,34 руб. освоено.

49. ИП Алембаев В.А., МК157/2022 от 23.06.2022, Демонтаж рекламного щита, расположенного по адресу: ул. Карла Либкнехта на сумму 85 037,55 руб. освоено.

50 МУП "Город" МК 190/2022 от 12.08.2022 Услуги по установке передвижной кабины биотуалета в количестве пяти единиц на сумму 25 993,74 руб. освоено.

51.МУП "Город" МК 162/2022 от 10.06.2022 Услуги по установке передвижной кабины биотуалета в количестве двух единиц на сумму 14 235,58 руб. освоено.

52.ИП Смирнова Ю.С. МК 189/2022 от 03.08.2022 Инвентаризация зеленых насаждений на объекте: "МариПарк" по Ленинскому проспекту 93 315,25 руб. освоено.

61.ООО "Альянс" МК 204/2022 от 24.08.2022 Поставка песка в район Вантового моста г.Йошкар-Олы для оборудования спортивной площадки (III ЭТАП) на сумму 444 000,00 руб освоено.

62.ООО "Альянс" МК 202/2022 от 24.08.2022 Поставка песка в район Вантового моста для оборудования спортивной площадки (I ЭТАП) на сумму 444 тыс. руб. освоено.

63.ООО "Альянс" МК 203/2022 от 24.08.2022 Поставка песка в район Вантового моста для оборудования спортивной площадки (II ЭТАП) на сумму 444 тыс. руб. освоено.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.9** «Ремонт и содержание стационарных общественных туалетов» запланировано освоить 1,5 млн.руб. Кассовое исполнение составило 761,5 тыс. на обслуживание туалетов.

Подпрограмма № 2 «Строительство, реконструкция, модернизация, устройство, ремонт и содержание объектов уличного освещения».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 выделены денежные средства в размере 69 770,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 47 666,1 тыс. руб. Выполнение плана на 68,3 %.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.1** «Строительство, реконструкция, модернизация и устройство систем наружного освещения территории» запланировано освоить 2 млн.руб. Кассовое исполнение 89,5 тыс.руб. Заключены следующие муниципальные контракты:

1.ПАО Россети, МК63/2022 от 19.04.2022, Работы по строительству линии наружного освещения для подключения участка сети наружного освещения на сумму 89 549,95 руб. освоено.

2.ПАО Россети, МК 197/2022 от 22.08.2022, Строительство линии наружного освещения перехода через реку Семеновка за школой №21 до д. 2А по ул. Садовая. На сумму 416 209,55 руб. не освоено.

3.ПАО "Россети Центр и Приволжье" МК 201/2022 от 22.08.2022 Строительство сетей наружного освещения, расположенных на придомовой территории. На сумму 444 622,22 руб. не освоено.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.2** «Содержание и ремонт систем уличного освещения» запланировано освоить 67 770,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 47 576,7 тыс. руб. Управлением городского хозяйства заключены следующие муниципальные контракты:

1.ПАО "Россети Центр и Приволжье" МК 148/2022 от 24.06.2022 Работы по замене существующих светильников уличного освещения на светодиодные на сумму 2 212 366,42 руб. освоено.

2.ПАО "Россети Центр и Приволжье" МК 149/2022 от 24.06.2022 Работы по устройству наружного освещения пешеходной дорожки по ул.Й.Кырли от ул.Баумана на сумму 1 335 581,50 руб. освоено.

3.ПАО "Россети Центр и Приволжье" МК 172/2022 от 27.06.2022 Работы по ремонту линии наружного освещения для подключения участка сети наружного освещения на сумму 43 748,00 руб. освоено.

4. ПАО "Россети Центр и Приволжье" МК 199/2022 от 22.08.2022 Работы по ремонту линии наружного освещения придомовой территории на сумму 270 555,94 не освоено.

5. Филиал ПАО Россети Центр и Поволжья, МК28/2022 от 31.03.2022, Выполнение работ по эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа на сумму 599 250,13 руб. освоено.

6. ПАО Россети Центр и Приволжье МК 5а/2022 от 06.05.2022 Оказание услуг по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов уличного освещения на сумму 8 407 546,41 руб. освоено 4 456 522,59 руб.

7. Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"- "Мариэнерго" МК 20/2022 от 11.01.2022 Работы по эксплуатации объектов уличного освещения на сумму 599 629,99 руб. освоено.

8. Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"- "Мариэнерго" МК 21/2022 от 24.02.2022 Работы по эксплуатации объектов уличного освещения на сумму 599 629,99 освоено.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом заключен муниципальный контракт на поставку электроэнергии на объекты уличного освещения от 16.03.2022 № 12100000932. Цена контракта - 51 898, 9 тыс. рублей, освоено 37 689,9 тыс. руб.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 выделены денежные средства в размере 139 412,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 96 566,1 тыс. руб. Выполнение плана на 69,3 %.

В рамках реализации **основного мероприятия 3.1** «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» выделены денежные средства в размере 136 412,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 95 750,3 тыс. руб.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии на тепловую энергию со следующими ресурсоснабжающими организациями: МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ОАО «Марбиофарм», ООО «Марикоммунэнерго», Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО Т Плюс».

В рамках реализации **основного мероприятия 3.2** «Устройство и содержание контейнерных площадок на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 3 млн. руб. Кассовое исполнение составило 815,8 тыс. руб.

Управлением городского хозяйства заключены следующие муниципальные контракты.

1. Оплата штрафов на сумму 140 тыс.руб. освоено.

2. ИП Аухадуллин Р.Р. МК 181/2022 от 14.07.2022 Работы по обустройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов на территории г. Йошкар-Ола. На сумму 533 885,00 освоено.

3. ИП Кухтенко К.В. МК 234/2022 от 09.09.2022 Работы по демонтажу контейнерной площадки по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Матросова, д.9 на сумму 17 795,0 руб. освоено

4. ИП Кухтенко К.В. МК 233/2022 от 09.09.2022 Работы по демонтажу контейнерной площадки по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Луговая, д.22 на сумму 22 350 руб. освоено.

Семеновское территориальное заключило муниципальный контракт № 30 от 20.09.2022 года с ООО «Конструктор» за выполнение работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов на территории Семеновского территориального управления: д. Савино, напротив дома № 14; с. Семеновка ул. Комсомольская у д. №9; с. Семеновка ул. Гагарина д. №46а (30% авансовый платеж) в сумме 101,8 тыс. рублей.

Подпрограмма № 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 выделены денежные средства в размере 831 173,3 тыс. руб. В январе - сентябре 2022 года кассовый расход составил 747 527,3 тыс. руб. Выполнение плана 89,9 %.

На реализацию **основного мероприятия 4.1** «Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» выделены денежные средства в размере 426 263,50 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 346 556,5 тыс. руб. в том числе оплачены следующие виды работ:

Управлением городского хозяйства освоено 54,6 тыс. руб. на оплату муниципального контракта от 14.02.2022 № 196/2021 с ООО «Проектно-сметное бюро по проектированию объектов дорожного хозяйства» на подготовку схемы поверхностного водоотвода улично-дорожной сети в квартале, ограниченные улицами Орая, Луговая, Волкова, Серова.

МУП «Дирекцией муниципального заказа» заключены контракты:

- Муниципальный контракт № 0189Д-22/Г12-0015518/07-03 от 25.07.2022. АУ РМЭ УГЭПД. Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Строительство КНС-5 по адресу: Ленинский пр., 15". Сумма 31 470,73 руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 29/2022 от 09.02.2021. ООО "Гео Из 2". Выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объекту: Реконструкция систем ливневой канализации в г.Йошкар-Оле. Сумма 195 тыс. руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 14/2022 от 17.01.2022. ООО Инженерный центр "Аркада". Выполнение работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций с составлением отчета объекта: "Реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения ГБУ РМЭ "Шоя-Кузнецовский психоневрологический дом-интернат". Сумма 100 тыс. руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 235 от 22.10.2020. АО "Май Проект". Авторский надзор при проведении строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы (1 этап). Сумма 20 тыс. руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 326 от 26.08.2022. ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ТЭЦ-1 МУП. Осуществление технологического присоединения энергопринимающего устройства при выполнении строительно-монтажных работ: Строительство КНС-5 по адресу: Ленинский пр., 15. Заключен - 149 722,60 руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 6 от 26.08.2022. ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ТЭЦ-1 МУП. Осуществление работ по подключению к системе теплоснабжения объекта: "Реконструкция очистных сооружений канализации ОСК г. Йошкар-Олы (1 этап)". Сумма 9 122,75 руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 143/2021 от 13.07.2021. ООО Специализированный застройщик «Казанский посад». Выполнение работ по завершению строительства объекта "Многоквартирный дом для предоставления квартир отдельным категориям граждан по адресу: село Семеновка, ул. Молодежная". Сумма 3 033 754,48 руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 5/2022 от 31.01.2022. ООО "Спецгидрострой". Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства муниципальной собственности "Восстановление работоспособности ливневой канализации по ул. Проспект Ленина на участке от ул. Проспект Ленина д.6 до ул. Карла Либкнехта д. 112 (2 этап. От колодца ЛК-2+9,4м до ЛК-11)». Сумма 6 098 940 руб. Оплачен.

- Муниципальный контракт № 295/2022 от 31.12.2021. ООО СК "СпецСтрой". Выполнение строительно-монтажных работ: Строительство КНС-5 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 15. Сумма 8 899 726,50 руб. Оплачен.

Дирекцией муниципального заказа были заключены следующие муниципальные контракты:

- Муниципальный контракт № 58/2022 от 01.03.2022. ООО "НефтеПромПроект". Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: "Строительство КНС-5. Сумма 567 тыс.руб. Заключен. 453,6 тыс.руб. Оплачено

- Муниципальный контракт № 11/2022 от 17.01.2022. ФБУ "РосСтройКонтроль". Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: «Строительство КНС-5. Сумма 5 335 201,14. Заключен. 4 125 686,79 руб. Оплачено

- Муниципальный контракт № 132/2022 от 11.04.2022. ФБУ "РосСтройКонтроль". Оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве: «Реконструкция самотечного коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому тракту, ул. Йывана Кырля от ул. Чернякова до ул. Баумана». Сумма 3 218 674,80. Заключен. 2 011 671,75 руб. Оплачено

- Муниципальный контракт № 169/2022 от 17.05.2022. АО "Спецгидрострой". Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта: «Реконструкция самотечного коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому тракту, ул. Йывана Кырля от ул. Чернякова до ул. Баумана». Сумма 644 420,22. Заключен.

Муниципальный контракт № 102/2021 от 31.03.2022. ООО СК "СпецСтрой". Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция самотечного коллектора, проходящего по Козьмодемьянскому тракту, ул. Йывана Кырля от ул. Чернякова до ул. Баумана». Сумма 282 550 000,00. Заключен. 121 553 091,79 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 295/2021 от 31.12.2021. ООО СК "СпецСтрой". Выполнение строительно-монтажных работ: Строительство КНС-5. Сумма 237 598 051,00. Заключен. 199 820 164,90 руб. Оплачено.

В рамках реализации **основного мероприятия Г6** «Реализация мероприятий по сокращению доли загрязнённых сточных вод в рамках регионального проекта» кассовое исполнение составило 400 970,8 тыс. руб. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» заключило следующие контракты:

Муниципальный контракт № 191 от 18.09.2020. ФБУ "РосСтройКонтроль". Строительный контроль при выполнении работ на объекте: Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы 1 этап. Заключен на сумму 5 239 384,41 руб. Сумма 4 162 875,36 руб. Оплачен.

Муниципальный контракт № 171 от 27.08.2020. АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО. Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы 1 этап. Сумма 180 220 377,39 руб. Оплачен.

Муниципальный контракт № 0198Д-21/Г12-0002953/07-03 от 10.09.2021. АУ РМЭ УГЭПД. Возмездное оказание услуг по проведению экспертного сопровождения. Сумма 216 587 568,43. Оплачено.

Подпрограмма № 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола».

В январе - сентябре 2022 года на реализацию мероприятий подпрограммы из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 1 785,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 784,3 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.1** «Проведение конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» запланировано израсходовать 250,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 250,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.2** «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.3** «Развитие территорий, основанных на местных инициативах» администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 1 435,1 тыс. руб.

26 января 2022 года между Министерством промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл и администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл № 28/33а-пр. По результатам проведения конкурсной процедуры был определен подрядчик - МП «Трест банно-прачечного и

ритуального хозяйства», который в соответствии с заключенным муниципальным контрактом приступил к работам по благоустройству территории сквера с установкой военно-мемориального комплекса «Военным морякам и морским пехотинцам» - между домами 18 и 20 по ул. Машиностроителей (ИКЗ 223121503747512150100101130019603244) (12 апреля 2022 года).

Работы по установке военно-мемориального комплекса «Военным морякам и морским пехотинцам» завершены 29.08.2022 года. Кассовое исполнение составило 1 434,3 тыс. руб.

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Городское хозяйство».

В январе - сентябре 2022 года на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 19 556,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 14 159,1 тыс. руб. Выполнение плана на 72,4%. Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат:

- заработная плата, начисления на ФОТ, а также пособия по уходу за ребенком – 9 578, 08482 тыс. руб.;

- страховые взносы- 2 842,28 тыс. руб.

- услуги связи (связь, сотовая связь, интернет, почта) – 93,3 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 84, 2 тыс. руб.;

- Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 11,4 тыс. руб.

- работы по содержанию имущества (заправка картриджей, содержание помещений, пожарная сигнализация, ремонт и техобслуживание автомобилей, ремонт печати, штампов) – 597,4 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, СПС Консультант, предоставление программного продукта, права на программное обеспечение, предрейсовый медицинский осмотр водителей и т.д.) – 570, 9 тыс. руб.;

- Поставка нефтепродуктов - 185,7 тыс. руб.

- материальные запасы (ГСМ, канцтовары, питьевая вода, штамп, покупка камер видеонаблюдения, радиотелефонов) – 120, 8 тыс. руб.;

- Поставка тепловой и электро энергии-215,310 тыс. руб.

- Налог на имущество - 6,6 тыс. руб.

Подпрограмма № 7 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

В январе - сентябре 2022 года на реализацию подпрограммы № 7 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» управлению городского хозяйства выделены денежные средства в размере 8 373, 9 тыс. руб. Кассовый расход составил 6172,2 тыс. руб. Выполнение плана на 73,7 %. Управление городского хозяйства заключило соглашение с МБУ «Городское хозяйство» от 30.12.2021 № 1 на субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

7. Муниципальная программа «Формирование системы эффективной муниципальной власти»

На 2022 года было предусмотрено по уточненным данным 103 132,0 тыс. руб., кассовые расходы за январь-сентябрь 2022 года составили 70 023,8 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 67,9%.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2022 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 1 выделены денежные средства в размере 300 тыс. руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 10,5 тыс. руб.

На реализацию **основного мероприятия 1.1** «Организация обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам и внутриорганизационных семинаров» выделены денежные средства в размере 250 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 10,5 тыс. руб. Проведено 6 семинаров в рамках профессиональной учебы муниципальных служащих. За отчетный период обучен один муниципальный служащий по теме «Органы и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной практики».

На реализацию **основного мероприятия 1.2** «Внедрение автоматизированных информационных кадровых систем и технологий» выделены денежные средства в размере 50 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились.

Внедрена система «Кадры». Информация по вопросам организации и прохождения муниципальной службы размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, на официальном Интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», и поддерживается в актуальном состоянии.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2022 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 2 выделены денежные средства в размере 60 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились.

Дополнена нормативно-правовая база по вопросам противодействия коррупции. Внесены изменения в 3 нормативных правовых акта.

Проведена антикоррупционная экспертиза 37 проектов нормативных правовых актов и 12 нормативных правовых актов, в ходе которой в 31 проекте нормативных правовых актов и 12 нормативных правовых актах выявлено 64 коррупциогенных фактора. Все коррупциогенные факторы исключены.

Продолжилось взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительными органами и общественными организациями по вопросам соблюдения законодательства по противодействию коррупции посредством участия данных представителей в заседаниях комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и организации совместных семинаров для муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола». За отчетный период было проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Осуществлялся контроль за деятельностью лиц, ответственных за противодействие коррупции в органах администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Проведено 2 обучающих семинара по темам: «Особенности представления сведений о доходах в 2022 году (за отчетный 2021 год)» и «Особенности возникновения и урегулирования конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей», «Особенности соблюдения запретов и ограничений, требований на муниципальной службе».

Проведены организационные мероприятия для заключения муниципального контракта по повышению квалификации муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола». Обучение планируется провести в IV квартале 2022 года.

Обеспечивался контроль за соблюдением муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений требований о ежегодном представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. За отчетный период сведения о доходах представили 100 % муниципальных служащих.

Информация по вопросам противодействия коррупции своевременно размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и поддерживается в актуальном состоянии.

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы». В 2022 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию подпрограммы 3 выделено 3 450 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 3 102,5 тыс. руб.

По **основному мероприятию 3.1** «Управление безопасностью жизнедеятельности, улучшение условий хозяйствования, регулирование качества и мониторинг окружающей среды» расходы за отчетный период не производились.

На реализацию **основного мероприятия 3.2** «Охрана и рациональное использование природных и земельных, охрана атмосферного воздуха» выделены денежные средства в размере 175 тыс. руб. Кассовые расходы – 52,5 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ГУП РМЭ «Территориальный центр «Маргеомониторинг» на оказание услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от 04.04.2022 № 95-пр на сумму 175,0 тыс. рублей. Произведена предоплата в размере 30 % - 52,5 тыс. рублей.

На реализацию **основного мероприятия 3.3** «Размещение отходов производства и потребления на специализированной свалке» выделены денежные средства в размере 10 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились.

На реализацию **основного мероприятия 3.4** «Восстановление зеленых насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий» выделены денежные средства в размере 3000,0 тыс. руб. Заключен контракт с ООО «Специальная геодезия» по определению функциональных зон особо охраняемой природной территории местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола» и обозначению их границ специальными информационными знаками на земельных участках на сумму 2 985,0 тыс. рублей (выплачено 2 985,0 тыс. рублей);

По **основному мероприятию 3.5** «Экологическое воспитание и пропаганда» заключены муниципальные контракты:

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению экологического лагеря от 26.05.2022 № 204-пр на сумму 40,0 тыс. рублей (выплачено 40,0 тыс. рублей);

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению мероприятий и акций по защите от экологической опасности от 14.06.2022 № 225-пр на сумму 10,0 тыс. рублей (выплачено 10,0 тыс. рублей).

В рамках Дней защиты от экологической опасности в 2022 году был организован городской конкурс на лучшую организацию работы в экологической акции «Мой чистый город» на сумму 15,0 тыс. рублей (выплачено 15,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти» на 2022 год запланировано по уточненным данным в бюджете 97 072,0 тыс. руб. Для обеспечения деятельности аппарата управления за январь-сентябрь 2022 года израсходовано 65 882,3 тыс. руб., что составило 67,9% от плановых назначений.

Подпрограмма 5 «Муниципальная поддержка некоммерческих общественных организаций и развитие институтов гражданского общества в городском округе «Город Йошкар-Ола». На реализацию подпрограммы 5 по уточненным данным выделены денежные средства в размере 400,0 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 400,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1** «Оказание муниципальной поддержки в рамках конкурсов среди некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных объединений, направленных на социально значимую деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 400,0 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 400,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основных мероприятий 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8** денежные средства не запланированы.

Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола». На 2022 год из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1 850 тыс.руб. Расходы за отчетный период составили 618,5 тыс. руб.

На реализацию **основного мероприятия 1** «Организация работы с детьми и молодежью по вопросам профилактики правонарушений, изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы с целью профилактики правонарушений» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 290,0 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили - 268,5 тыс. руб.

В период со 2 июня по 26 августа проведены работы дворовых площадок в рамках муниципального проекта «Вместе! Летом! Всем двором!». Освоено 120,0 тыс. руб. В сентябре проведены профильные занятия в рамках организации дней открытых дверей клубов по месту жительства для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Освоено 20,0 тыс. руб. В сентябре были проведены профильные занятия в рамках 8-го фестиваля дополнительного образования «Я талантлив!». Освоено 20,0 тыс. руб. Проведено общегородское родительское собрание, в рамках которого освоено 25,0 тыс.руб. В рамках профилактики правонарушений приобретен агитационный материал, на изготовление которого выделено 15,0 тыс.руб.

Заключен контракт № 21 от 20.06.2022г. с ООО «Научно-издательский центр «Инфра-М» на поставку книг на сумму 50,0 тыс.руб.

На реализацию **основного мероприятия 2** «Обеспечение деятельности народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 150 тыс. руб. Расходы за отчетный период не производились.

На реализацию **основного мероприятия 3** «Организация работы с детьми и молодежью по вопросам безопасности дорожного движения, изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» по уточненным данным запланировано 410,0 тыс. руб. Расходы за отчетный период составили 350,0 тыс. руб., из них: приобретение светоотражающих браслетов (70,0 тыс. руб.); XVIII городской слет-соревнование «Школа безопасности» (100,0 тыс.руб.); проведение профилактической акции «Операция «Внимание дети!» (20,0 тыс. руб.); приобретение ростовой куклы «Светофор» и зарплата артистам (50,0 тыс. руб.).

На реализацию **основного мероприятия 4** «Изготовление схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано 1 млн. руб. В сентябре 2022г. заключен муниципальный контракт № 316-пр от 06.09.2022 на выполнение работ по изготовлению схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории городского округ «Город Йошкар-Ола».

Подпрограмма 7 «Защита прав потребителей в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2022 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» было выделено 50 тыс. руб. за отчетный период расходы не производились.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2025 годы»

На реализацию муниципальной программы на 2022 год (с учетом изменений) предусмотрено 148 413,2 тыс. руб. Кассовый расход за январь - сентябрь 2022г. составил 85 535,6 тыс. руб., в том числе из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл -

14 509,1 тыс.руб. Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 57,6 % от годовых назначений.

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола»

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен из средств бюджета городского округа на 2022 год в размере 114 643,1 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 61 947,5 тыс. руб. Исполнение составило: 53,8 % от годовых назначений.

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен из средств резервного фонда Правительства Республики Марий Эл на 2022 год в размере 15 млн. руб., кассовый расход за отчетный период составил 14 509,1 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.1.** «Распоряжение муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» предусмотрено на 2022 год 31 832,3 тыс. руб. Кассовый расход составил – 20 336,6 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы заключен 121 муниципальный контракт на содержание и обслуживание объектов казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на сумму 15 022,1 тыс. руб., в том числе 82 муниципальных контракта на коммунальные услуги на сумму 12 217,1 тыс. руб. А также оплачено судебных расходов по исполнительным листам на общую сумму 2 732,4 тыс. руб. Кассовый расход по мероприятию составил – 8 870,9 тыс. руб. Исполнение составило 68,4% от годовых назначений.

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального заказа» предусмотрено 15 865,3 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года учреждением заключено 34 муниципальных контракта на обслуживание объектов муниципального имущества на общую сумму 14 629,6 тыс. руб. Кассовый расход составил – 11 465,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2. «Реализация полномочий собственника муниципального жилищного фонда». Объем бюджетных средств из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составил – 31 500,0 тыс. руб. Кассовый расход составил – 16 633,7 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы оплачены взносы на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола», в сумме 7 928,0 тыс. руб., были произведены расходы по составлению проектов по сносу объектов капитального строительства в сумме 502,9 тыс. Кассовый расход за 9 месяцев 2022 года составил 8 481,4 тыс. руб. Исполнение составило 52,9% от годовых назначений.

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального заказа» предусмотрено на 2022 год 15,5 млнруб. МКУ «ДМЗ» заключены 5 муниципальных контрактов на сумму 5 346,7 тыс. руб. по подготовке актов обследования гаражей на сумму 194,9 тыс. руб. и выполнения работ по сносу объектов капитального строительства на сумму 8 151,8 тыс. руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2022 года составил 8 152,3 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.3.** «Управление муниципальными организациями» на 2022 год предусмотрено 100 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года кассовый расход не производился.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.4.** «Оценка муниципального имущества и земельных участков, проведение торгов» на 2022 год КУМИ г. Йошкар-Олы предусмотрено 1 500 тыс. руб. Заключено 8 муниципальных контрактов на услуги оценки на общую сумму 424,9 тыс. руб. Кассовый расход составил – 339,9 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.5.** «Приобретение имущества в собственность муниципального образования» на 2022 год предусмотрено 37 316,0 тыс. руб. Из них: 22 316,0 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»; из них 15 000,0 тыс. руб. - из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл.

За 9 месяцев 2022 года кассовый расход составил 23 092,6 тыс. руб., в том числе из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл - 14 509,1 тыс. руб.

КУМИ г. Йошкар-Олы заключено 11 муниципальных контрактов на поставку бульдозера, снегоуборочной техники, остановки, приобретение бытовой и компьютерной техники, легковых автомобилей на сумму 23 046,1 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года кассовый расход составил 8 583,5 тыс. руб.

На выделенные из резервного фонда Правительства Республики Марий Эл бюджетные ассигнования на приобретение основных средств по распоряжению Правительства Республики Марий Эл от 18.01.2022 № 11, заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 14 509,1. Кассовый расход составил 14 509,1 руб.

В рамках данного мероприятия МКУ «Дирекцией муниципального заказа» администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 14 муниципальных контрактов на приобретение тепловизора, триммера и оборудования спутниковой навигации на общую сумму 2 809,0 тыс. руб. Кассовый расход составил – 2 809,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.6.** «Управление земельными ресурсами и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год предусмотрено в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» 12 394,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 1 544,7 тыс. руб.

КУМИ г. Йошкар-Олы заключено 11 муниципальных контрактов на изготовление тех. планов на геодезические работы. Кассовые расходы по мероприятию составили 1 205,4 тыс. руб.

МКУ «Дирекцией муниципального заказа» заключено 3 муниципальных контракта на услуги по отбору и испытанию проб воздуха и шума на сумму 247,8 тыс. руб. Кассовый расход составил – 247,8 тыс. руб.

Семеновским территориальным управлением оплачены услуги по договору ГПХ в общей сумме 91,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017 – 2025 годы.

Объем бюджетных средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2022 году предусмотрен в сумме 28 170,1 тыс. руб., кассовый расход средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за 9 месяцев 2022 года составил – 20 548,7 тыс. руб. Исполнение составило: 72,9 %. от годовых назначений.

В рамках **основного мероприятия 2.1.** «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности КУМИ администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за январь-сентябрь 2022 года было заключено 67 муниципальных контрактов. Были произведены следующие виды расходов:

- выплата заработной платы сотрудникам комитета с начислениями – 17 728,7 тыс. руб.;
- командировочные расходы на проезд, проживание и суточные -44,4 тыс. руб.;
- услуги связи – 224,5 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 361,9 тыс. руб.;
- информационное обеспечение, техническая поддержка, подписка, охрана и уборка помещений, м/о водителей –757,7 тыс. руб.;
- ремонт и техобслуживание автотранспорта, страхование автомобилей, техобслуживание и уборка помещений – 461,4 тыс. руб.;
- поставка ГСМ-219,6 тыс. руб.;
- поставка канцтоваров, питьевой воды, запчастей и расходных материалов – 482,6 тыс. руб.;
- поставка основных средств – 247,8 тыс. руб.;

- налоги – 17,9 тыс. руб.;
- пени 0,1 тыс. руб.
- оплата исполнительного листа 2,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КУМИ г. Йошкар-Олы»

На реализацию *основного мероприятия 3.1.* «Финансовое обеспечение МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» в 2022 году в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 5 600,0 тыс. руб. Кассовый расход за отчетный период составил – 3 339,4 тыс. руб. Исполнение составило: 59,6 % от годовых назначений.

В рамках реализации данного мероприятия КУМИ г. Йошкар-Олы заключено с МБУ «Центр земельных и имущественных отношений» Соглашение №1 от 30.12.2021 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение деятельности.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2025 годы»

На 2022 год с учетом изменений предусмотрено 36 562,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года были произведены расходы на сумму 22 781,8 тыс. рублей или 62,3 % к уточненному годовому плану.

По подпрограмме 1. «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа «Город Йошкар-Ола» были произведены расходы на реализацию *основного мероприятия 1.1* «Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый период» на сумму 4 287,8 тыс. рублей, из которых 3 562,8 тыс. рублей были направлены на исполнение судебных актов.

По *основному мероприятию 1.2* «Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа «Город Йошкар-Ола» и своевременному исполнению долговых обязательств» расходы не производились.

По состоянию на 01.10.2022 г. у городского округа «Город Йошкар-Ола» просроченной кредиторской задолженности не имеется. Муниципальный долг городского округа «Город Йошкар-Ола» на 01.10.2022 составляет 80,0 млн. рублей. На отчетный период у городского округа «Город Йошкар-Ола» задолженности по долговым обязательствам нет.

Уточненный план на реализацию подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола», составил 29 163,0 тыс. рублей.

На *основное мероприятие 2.1* «Обеспечение деятельности аппарата управления» было израсходовано 18 366,0 тыс. рублей, в том числе:

- на заработную плату с начислениями – 17 154,5 тыс. рублей;
- на исполнение обязательств по контрактам – 1 211,5 тыс. рублей (в том числе на приобретение основных средств и материальных запасов, содержание и ремонт помещений, содержание и ремонт автотранспортного средства, обслуживание программного обеспечения, связь).

По *основным мероприятиям 2.2* «Диспансеризация муниципальных служащих» и *2.4* «Взносы в Ассоциацию городов Поволжья» были произведены кассовые расходы на общую сумму 128,0 тыс. рублей (83,0 тыс. рублей и 45,0 тыс. рублей - соответственно).

**10. Муниципальная программа
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры»**

В 2022 году на реализацию программы бюджетные средства всех уровней предусмотрены (с учётом изменений) в размере 64 887,1 тыс. руб., кассовый расход составил 41 653,3 тыс. руб. Освоение бюджетных назначений за отчетный период составило 64,2 %.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие муниципальных учреждений в сфере образования». Объем бюджетных средств всех уровней на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере (с учётом изменений) 45 537,1 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил – 31 827,1 тыс. руб.

По **основному мероприятию 1.1** «Введение новых мест в дошкольных образовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» денежные средства не выделялись.

По **основному мероприятию 1.2** «Проведение реконструкции (капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» предусмотрено 24 423,6 тыс. руб., в отчетном периоде кассовый расход составил 24 038,0 тыс. руб. Оплачены работы по капитальному ремонту детского сада, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д.12 в рамках муниципального контракта № 116/2022 от 01.04.2022 с ООО «Строительная компания ОРИОН».

По **основному мероприятию 1.3** «Введение новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (в т.ч. школьных стадионов)» оплачены работы на сумму 2 357,8 тыс. руб. по следующим муниципальным контрактам:

Муниципальный контракт № 57/2022 от 03.03.2022 с ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «Марийск ТИСИЗ». Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям, по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 9 А в г. Йошкар-Оле» с использованием проекта повторного применения «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный» в г.Йошкар-Оле». Сумма 217,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 59/2022 от 03.03.2022 с ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «Марийск ТИСИЗ». Выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 9А в г. Йошкар-Оле». Сумма 43,3 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 60/2022 от 03.03.2022 с ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «Марийск ТИСИЗ». Выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям, по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне 9А в г. Йошкар-Оле». Сумма 70,1 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 44/2022 от 08.02.2022 с МУП «Архитектор» муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Выполнение работ по топографической съемке в масштабе 1:500 для строительства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «9А» в г. Йошкар-Оле» (с составлением технического отчета). Сумма 135,5 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 92/2022 от 11.03.2022 с МУП «Архитектор» муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Выполнение работ по топографической съемке в масштабе 1:500 для строительства объекта: «Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «9А» в г. Йошкар-Оле». Сумма 118,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 99/2022 от 15.03.2022 с ООО Инженерный центр «Аркада». Выполнение работ по созданию информационной модели для объекта: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9А в г.Йошкар-Оле». Сумма 320,8 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 51/2022 от 17.02.2022 с ООО Инженерный центр «Аркада». Выполнение проектных работ по разработке разделов АР, ПЗУ по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9А в г.Йошкар-Оле». Сумма 595,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 52/2022 от 17.02.2022 с ООО Инженерный центр «Аркада». Выполнение работ по разработке рабочего проекта привязки строительной части

(раздел КР) и сетей инженерного оборудования по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне 9А в г.Йошкар-Оле». Сумма 597,0 тыс.руб.

Муниципальный контракт № 165/2022 от 06.05.2022 с ООО Инженерный центр «Аркада». Выполнение работ по корректировке сметной части проекта по объекту: «Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный» в г.Йошкар-Оле». Сумма 261,0 тыс. руб.

По **основному мероприятию 1.4** «Проведение капитального ремонта (реконструкции) в муниципальных общеобразовательных организациях» было предусмотрено 11 млн. руб. В отчетном периоде расход составил 3 202,6 тыс. руб. Оплачены муниципальные контракты:

Муниципальный контракт № 123/2022 от 04.04.2022 с ООО Экспертная компания «Ведущий инженер», Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27», расположенная по адресу: ул.Строителей, д.13А». Сумма 1402,7 тыс.рублей.

Муниципальный контракт № 210/2022 от 24.05.2022 с ООО «НефтеПромПроект». Выполнение работ по разработке дефектной ведомости и сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 16 г. Йошкар-Олы», расположенного по адресу: ул.Димитрова, д.57». Сумма 600,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 211/2022 от 24.05.2022 с ООО «НефтеПромПроект». Выполнение работ по разработке дефектной ведомости и сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 3 г. Йошкар-Олы», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д.39». Сумма 600,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 212/2022 от 24.05.2022 с ООО «НефтеПромПроект». Выполнение работ по разработке дефектной ведомости и сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 12 г. Йошкар-Олы», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Грибоедова, д.10». Сумма 599,9 тыс. руб.

По **основному мероприятию 1.5** «Проведение ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях» денежные средства не выделялись.

По **основному мероприятию 1.8** «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дополнительного образования детей» было предусмотрено 2 113,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 1 930,5 тыс. руб., оплачены контракты:

Муниципальный контракт № 15/2022 от 09.02.2022 с ООО «Гео Из 2». Выполнение работ по инженерно-геологическим, геодезическим, экологическим, гидрометеорологическим изысканиям по объекту: «Строительство спального корпуса детского оздоровительно-образовательного центра им. В.Дубинина». Сумма 317,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 262/2021 от 14.12.2022 с ООО «Аква-Комфорт». Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство спального корпуса детского оздоровительно-образовательного центра им. В. Дубинина». Сумма 1 600,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт № 209/2022 от 24.05.2022 с МУП «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству». Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, образованных путем раздела земельного участка с кадастровым номером 12:04:026018:1, для проектирования объекта: «Строительство спального корпуса детского оздоровительно-образовательного центра им. В.Дубинина, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Песчаный, 21 км Казанского тракта». Сумма 13,5 тыс. руб.

По **основному мероприятию Р.2** «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрены средства (с учётом изменений) 298,2 тыс. руб., кассовый расход составил 298,2 тыс. руб. на оплату компьютерной техники (ноутбуки) для оснащения Детского сада на 320 мест в микрорайоне «Мирный» в г. Йошкар-Ола.

По **основному мероприятию L.2** «Проведение реконструкции (капитального ремонта) в муниципальных общеобразовательных учреждениях» денежные средства не выделялись.

По **основному мероприятию E.1** «Современная школа» было предусмотрено 260,0 тыс. руб. В отчетном периоде расход не производился.

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие муниципальных учреждений в сфере культуры». Объем бюджетных средств всех уровней на реализацию мероприятий данной подпрограммы предусмотрен в размере (с учётом изменений) 16 850,0 тыс. руб., кассовый расход за январь-сентябрь 2022 года составил 9 826,2 тыс. руб.

По **основному мероприятию 2.1** «Проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и искусства» кассовый расход составил 9 826,2 тыс. руб.:

- приобретен техноплекс для МБУК «ДК. Им. XXX-летия Победы» - 598,5 тыс. руб.;
- приобретен икопал ТПП для МБУК «ДК. Им. XXX-летия Победы» - 598,4 тыс. руб.;
- кровельные работы для МБУК «ДК. Им. XXX-летия Победы» - 4 001,5 тыс. руб.;
- текущий ремонт кабинетов, двери, монтаж натяжного потолка МБУК «ДК. Им. XXX-летия Победы» - 815,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт здания МБУК «ДК. Им. XXX-летия Победы» - 3 585 тыс. руб.;
- заключен муниципальный контракт №2 от 28.02.2022 г. ООО «Строительная индустрия» на разработку проектно-сметной документации для МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Йошкар-Ола». Сумма 826,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике городского округа «Город Йошкар-Ола». Предусмотрено 2,5 млн.руб. В отчетном периоде расходы не производились.

11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

В 2022 году на реализацию муниципальной выделены денежные средства в размере 84 015,7 тыс. руб. Кассовое исполнение за январь-сентябрь 2022 года составило 63 445,6 тыс. руб.

Реализация данной программы в январе – сентябре 2022 года осуществлялась за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

Подпрограмма № 1. «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2022 году денежных средств не выделено. Муниципальные контракты не заключались.

Подпрограмма № 2. «Благоустройство общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2022 году на реализацию **основного мероприятия F2** «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» выделены денежные средства в размере 84 015,7 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 63 445,6 тыс. руб. Выполнение плана 75,5 %.

Управлением городского хозяйства заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству следующих общественных территорий:

- пешеходная зона ул. Первомайская (нечетная сторона), на участке от ул. Кремлевской до ул. Красноармейской;
- пешеходная зона по ул. Молодежная от д.4 до д.13 с.Семеновка через торговый центр;
- зона отдыха на Набережной р. Малая Кокшага;
- площадка для выгула собак (в микрорайоне «Сомбатхей»);
- пешеходная зона по ул.Павленко;
- пешеходная зона по ул.Прохорова от д.36 до д.2 по ул.Яна Крастыня и пешеходная зона по ул.Прохорова от д.34 до перекрестка ул.Васильева и Яна Крастыня;

пешеходная зона ул.Куйбышева;
территория спортивной площадки за МАУК«Дворец культуры Российской Армии».

12. Муниципальная программа «Развитие городского наземного электрического транспорта общего пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы»

На финансирование муниципальной программы в 2022 году запланировано 283 627,8 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Кассовое исполнение за отчетный период составило 207 646,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 1. «Повышение качества транспортного обслуживания населения». На реализация данного мероприятия средства не выделялись.

Основное мероприятие 2. «Развитие и обновление инфраструктуры городского наземного электрического транспорта общего пользования». На реализацию мероприятия предусмотрено 47 627,8 тыс. руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 35 720,9 тыс. руб. на обновление подвижного состава троллейбусного транспорта общего пользования.

Основное мероприятие 3. «Оказание финансовой поддержки перевозчикам муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» Финансирование данного мероприятия запланировано в размере 236 млн. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 171 925,6 тыс. руб., из них:

- субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи с перевозкой льготных категорий граждан» МП «Троллейбусный транспорт» - 1 431,0 тыс. руб.;
- субсидии на поддержку городского наземного электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола» - 170 494,6 тыс. руб.

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2025 годы»

В 2022 году на реализацию муниципальной программы выделены денежные средства в размере 1 758 224,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 363 986,4 тыс. руб. Выполнение плана на 77,6 %.

Подпрограмма № 1. «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола». В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы выделены денежные средства в размере 75 035,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 48 456,4 тыс. руб. Выполнение плана на 64,6 %.

Основное мероприятие 1.1 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов».

Управлением городского хозяйства запланировано освоить 3 616,8 тыс. руб. Кассовое исполнение 3 616,8 тыс. руб. Заключены следующие контракты:

МУП Город, МК33/2022 от 22.03.2022, Устройство пешеходных ограждений по ул. Петрова, 20 на сумму 519 652,70 руб., освоено 519 652 руб.

МУП Город, МК34/2022 от 22.03.2022, Устройство пешеходных ограждений по ул. Петрова-бульвар Ураева, ул. Петрова 24 на сумму 501 303,92 руб., освоено 501 303,93 руб.

МУП Город, МК35/2022 от 22.03.2022, Устройство пешеходных ограждений по ул. Петрова-бульвар Ураева, ул. Петрова, 27 на сумму 467 907,50 руб. освоено 467 907 руб.

МУП Город, МК 36/2022 от 22.03.2022, Устройство пешеходных ограждений по адресу: ул. Петрова-бульвар Ураева, ул. Петрова 30 на сумму 552 801, 65 руб. освоено 552 801, 65 руб.

МУП Город, МК 37/2022 от 22.03.2022, Устройство пешеходных ограждений по адресу: ул. Петрова - бульвар Ураева, ул. Петрова 31 городского округа "Город Йошкар-Ола» на сумму 565 648,42 руб. освоено 565 648,42 руб.

МУП Город, МК38/2022 от 22.03.2022, Устройство пешеходных ограждений по ул. Петрова - бульвар Ураева, ул. Ураева 6 на сумму 438 059,76 руб. освоено 438 059, 76 руб.

МУП Город, МК39/2022 от 22.03.2022, Монтаж пешеходных ограждений на пересечение ул. Петрова и ул. Воинов-Интернационалистов на сумму 571 397, 88 руб. освоено 571 397, 88 руб.

Основное мероприятие 1.2 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям».

На реализация данного мероприятия средства не выделялись.

Основное мероприятие 1.3 «Модернизация светофорных объектов».

На реализация данного мероприятия средства не выделялись

Основное мероприятие 1.4 «Оснащение территории города техническими средствами регулирования дорожного движения».

Управлением городского хозяйства запланировано 45 918,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 28 061,2 тыс. руб.

Управлением городского хозяйства были заключены следующие муниципальные контракты:

1. МУП Город, МК 106/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола ул. П.Курсантов на сумму 427 913,62 руб., освоено.

2. МУП Город, МК 107/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: Ленинский пр-т от ул. Кирова до ул. К.Либкнехта на сумму 480 478,27 руб., освоено.

3. МУП Город, МК 108/2022 от 18.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола Ленинский пр-т от ул. Петрова до ул. Кирова 431 597,28, освоено.

4. МУП Город, МК 109/2022 от 18.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола Ленинский пр-т ул. Петрова на сумму 483 479,83 руб., освоено.

5. МУП Город, МК 110/2022 от 18.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: Ленинский пр-т на участке от ул.Эшкинина до д.20 на сумму 463 465,91 руб., освоено.

6. МУП Город, МК 111/2022 от 18.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола Ленинский пр-т на участке от ул. К.Маркса до ул. Эшкинина на сумму 469 470,01 руб. освоено.

7. МУП Город, МК 112/2022 от 18.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола на сумму 448 130, 45 руб. освоено.

8. МУП Город, МК 113/2022 от 13.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола Ленинский пр-т на участке от ул. Гагарина до ул. Советская на сумму 465 202,10 руб., освоено.

9. МУП Город, МК 114/2022 от 13.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола Ленинский пр-т на участке от ул. Первомайской до пр-та Гагарина на сумму 478 005,84 руб. освоено.

10. МУП Город, МК116/2022 от 13.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу Ленинский пр-т на участке от ул.Рябинина до ул. Лобачевского на сумму 572 041,43 руб. освоено.

11. МУП Город, МК117/2022 от 13.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: Ленинский пр-т на участке от ул.Машиностроителей на сумму 559 872,08 руб., освоено.

12. МУП Город, МК 118/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от ул. Панфилова на сумму 553 714,18 руб., освоено.

13. МУП Город, МК 115/2022 от 13.05.2022, Нанесение дорожной разметки по Ленинский пр-ту на участке от ул. Лобачевского до ул. Первомайская на сумму 563 946, 50 руб. освоено.

14. МУП Город, МК 119/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от ул. Успенская 398 416,94 руб. освоено.
15. МУП Город, МК 120/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от Ленинского пр-та до ул. Пушкина на сумму 464 135,15 руб., освоено.
16. МУП Город, МК121/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от ул. Пушкина до б. на сумму 448 130,45 руб., освоено.
17. МУП Город, МК 122/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от б. Победы га сумму 487 608,64 руб., освоено.
18. МУП Город, МК 123/2022 от 17.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от ул. Красноармейская на сумму 453 888,12 руб., освоено.
19. МУП Город, МК 124/2022 от 17.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от ул. Пролетарская на сумму 438 236,80 руб., освоено.
20. МУП Город, МК125/2022 от 17.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Первомайская на участке от ул. Водопроводная до ул. Серова на сумму 476 843,38 руб., освоено.
21. МУП Город, МК 83/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Красноармейская на участке от ул. Анциферова до ул. Транспортная на сумму 340 779,70 руб., освоено.
22. МУП Город, МК 84/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Красноармейская на участке от ул. Машиностроителей на сумму 467 336,02 руб., освоено.
23. МУП Город, МК85/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Машиностроителей на участке от ул. Водопроводная на сумму 369 464,58 руб., освоено.
24. МУП Город МК 86/2022 от 16.05.2022 г. Нанесение дорожной разметки по ул. Пролетарская на участке от ул. Первомайская до ул. Машиностроителей на сумму 510 015,16 руб., освоено.
25. МУП Город, МК 87/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Пролетарская на участке от ул. Вознесенская 422 950,30 руб., освоено.
26. МУП Город, МК 88/2022 от 19.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Пролетарская на участке от ул. Первомайская на сумму 576 167,74 руб., освоено.
27. МУП Город, МК 89/2022 от 19.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Кремлевская на сумму 376 184,92 руб., освоено.
28. МУП Город, МК90/2022 от 19.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Дружбы на участке от ул. Анциферова до ул. Транспортная на сумму 420 704, 52 руб., освоено.
29. МУП Город, МК 91/2022 от 19.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Дружбы на участке от ул. Транспортная до ул. Западная на сумму 465 202,10 руб., освоено.
30. МУП Город, МК 92/2022 от 19.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от Ленинского пр-та до ул. Пушкина на сумму 562 060,58 руб., освоено.
31. МУП Город, МК93/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от ул. Пушкина до б. Чавайна на сумму 558 856,24 руб., освоено.
32. МУП Город, МК 94/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от б. Чавайна на сумму 522 818,86 руб., освоено.
33. МУП Город, МК 95/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от ул. Кремлевская на сумму 535 622,60 руб., освоено.
34. МУП Город, МК 96/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от ул. Красноармейская на сумму 458 712, 48 руб., освоено.
35. МУП Город, МК 97/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Комсомольская на участке от ул. Чехова до ул. Пролетарская на сумму 417 158, 52 руб., освоено.

36. МУП Город, МК 98/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от ул. Пролетарская до ул. Л.Т на сумму 469 505,71 руб., освоено.

37. МУП Город, МК 99/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул. Комсомольская на участке от ул. Л. Толстого до ул. Серова на сумму 487 314, 55 руб., освоено.

38. МУП Город, МК 100/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул.К.Маркса на участке от Ленинского пр-та до ул. Хасанова на сумму 492 967,24 руб., освоено.

39. МУП Город, МК 101/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул.К.Маркса на участке от ул. Хасанова до ул. Гончарова на сумму 542 024,44 руб., освоено.

40. МУП Город, МК 102/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по ул.К.Маркса на участке от ул. Ломоносова до ул. Строителей на сумму 548 296,31 руб., освоено.

41. МУП Город, МК 103/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: г. Йошкар-Ола ул.К.Маркса на участке от ул. Гончарова на сумму 360 255,42 руб., освоено.

42. МУП Город, МК 104/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по Кокшайскому тракту на сумму 420 020, 88 руб., освоено

43. МУП Город, МК 105/2022 от 16.05.2022, Нанесение дорожной разметки по адресу: ул. Западная, Оршанское шоссе, ул. Медицинская на сумму 519 167, 42 руб., освоено.

44. Муниципальный контракт 145/2022 от 14.06.2022 Работы по ликвидации очагов концентрации ДТП на сумму 5 781 619,47 руб, освоено 1 734 485,84 руб.

45. МУП "Город" МК144/2022 от 14.06.2022 Работы по устройству технических средств организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки на сумму 19 728 584,61 руб., освоено 5 918 575, 38 руб.

Основное мероприятие 1.5 «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения».

Управлением городского хозяйства освоено 15 280,05 тыс.руб.; заключены следующие контракты:

1. Муниципальный контракт от 30.12.2021 № 2/2022 с МУП «Город». Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения на сумму 599 999,40руб.Оплачено.

2. Муниципальный контракт от 04.05.2022 МУП "Город" МК 1а/2022 Работы по содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 14 080 056,01 руб. освоено 14 080 056,01руб.

3. МУП "Город" МKN18/2022 от 21.02.2022 Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения на сумму 599 997,92. Оплачено.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключен муниципальный контракт на энергоснабжение светофорных объектов организации дорожного движения на сумму 3 млн. руб. Кассовый расход составил 1 498 350,0 руб.

Подпрограмма № 2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола». В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы выделены денежные средства в размере 1 683 188,9 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 1 315 530,0 тыс. руб. Выполнение плана на 78,2 %.

Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования».

МКУ «Дирекция муниципального заказа» запланировано израсходовать 236 774,62 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 174 693, 96 тыс.руб. Заключены следующие контракты:

Муниципальный контракт №119/2022 от 23.03.2022 с ООО "НефтеПромПроект". Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: "Строительство

бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (2 этап)". Сумма 160 289 руб. 144 267 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт №124/2022 от 25.03.2022 с ФБУ "РосСтройКонтроль". Оказание услуги по проведению строительного контроля при строительстве: «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (2 этап)». Сумма 1 736 106,70 руб. 1 388 885,36 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 98/2022 от 22.03.2022 с ООО СК "СпецСтрой". Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (2 этап) Сумма 82,4 млн.руб. 81 136 706,36 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 147/2021 от 22.07.2021 с ООО Проектный институт "ВОЛГААВТОДОРПРОЕКТ". Выполнение работ по подготовке ПСД и выполнение инженерных изысканий объекта: "Строительство магистральной улицы в створе ул.Кирова и ул.Строителей в г.Йошкар-Оле 2-я очередь". Сумма 77 784 558,78 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 0283Д-21/Г12-0001054/07-03 от 06.12.2021 АУ РМЭ УГЭПД. Повторная государственная экспертиза проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта "Строительство бул. Ураева на участке от ул. Кирова до ул. Петрова г.Йошкар-Олы". Сумма 143 559,26 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 236/2022 от 03.06.2022 с ООО "ОСТА". Проведение строительного контроля при выполнении работ по объекту: "Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Оле (1-ая очередь (на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского) (пролетные строения моста, переустройство инженерных сетей, дорожная одежда). Сумма 599 тыс. руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 125/2022 от 04.04.2022 с ИП Мельникова Елена Викторовна. Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Реконструкция систем ливневой канализации в г. Йошкар-Оле РМЭ". Сумма 310 тыс. руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 126/2022 от 04.04.2022 с ИП Мельникова Елена Викторовна. Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: "Реконструкция систем ливневой канализации в г. Йошкар-Оле РМЭ". Сумма 599 тыс. руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 127/2022 от 04.04.2022 с ИП Мельникова Елена Викторовна. Выполнение работ по корректировке проектной документации в соответствии с ППТ и ПМТ по объекту: "Реконструкция систем ливневой канализации в г. Йошкар-Оле РМЭ". Сумма 570 тыс. руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 128/2022 от 04.04.2022 с ИПМельникова Елена Викторовна. Выполнение работ по корректировке инженерно-экологических изысканий по объекту: "Реконструкция систем ливневой канализации в г. Йошкар-Оле РМЭ". Сумма 412 тыс. руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 264/2022 от 16.06.2022 с ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Ремонт улицы Палантая на участке от ул. Пушкина до Национальной художественной галереи г.Йошкар-Олы", выполнение работ по разработке проектной документации по объекту строительства: "Устройство системы поверхностного водоотвода улицы Карла Либкнехта на участке от ул. Мира до ул. Зои Космодемьянской". Сумма 92 696,0 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 173/2022 от 16.08.2022 с ООО "Техноконтроль". Оказание услуг на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола. 1-я очередь (на участке от Ленинского проспекта до улицы Луначарского) (завершение работ)». Сумма 226 986,38 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 105/2022 от 21.03.2022 с ГУП ТЦ "Маргеомониторинг". Оказание услуг по проведению отбора проб и количественного химического анализа по

ингредиентам нефтепродуктов и сухого остатка, природной воды (снежного покрова) для строительства объекта: «Обустройство снегоприемного пункта «сухой» снежной свалки с организацией системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, расположенного по адресу: ул. Аленкино». Сумма 7 883,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 280/2021 от 22.12.2021 ИП Мельникова Елена Викторовна. Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и инженерных изысканий для строительства объекта: «Обустройство снегоприемного пункта "сухой" снежной свалки с организацией системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, расположенного по адресу: ул. Аленкино». Сумма 9,6 млн.руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 30/2022 от 31.01.2022 с ГУП ТЦ "Маргеомониторинг". Оказание услуг по отбору и проведению химического анализа проб природной воды (снежного покрова) для проектирования объекта: "Обустройство снегоприемного пункта "сухой" снежной свалки с организацией системы транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, расположенного по адресу: ул. Аленкино". Сумма 5 397,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 279/2022 от 19.07.2022 с Общество с ограниченной ответственностью "ТИСА". Выполнение работ по объекту строительства: "Устройство системы поверхностного водоотвода улицы Карла Либкнехта на участке от ул. Мира до ул. Зои Космодемьянской". Сумма 1 673 059,00 руб. Оплачено.

Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования». Плановые назначения по мероприятию 271 270,8 тыс. руб. Кассовое исполнение 222 836,1 тыс. руб.

Управлением городского хозяйства запланировано освоить 34 696,36 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 12 280, 1 тыс. руб. Заключены следующие муниципальные контракты:

1. ООО "Дорожный мастер" МК 25а/2022 от 06.09.2022 Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Льва Толстого от Чернышевского до Советского на сумму 2 947 904,47 руб., освоено 884 371,34 руб.

2. ООО "Дорожный мастер" МК 26а/2022 от 06.09.2022 Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Тюленина на участке от улицы Достоевского на сумму 4 151 932,08 руб., освоено 1 245 579,62 руб.

3. МУП "Город" МК 21а/2022 от 08.08.2022 Выполнение работ по ремонту улицы Тюленина на участке от улицы Мира до улицы Достоевского в городском округе на сумму 3 182 823,27 руб. освоено.

4. Муниципальный контракт 145/2022 от 14.06.2022 Работы по ликвидации очагов концентрации ДТП на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" 1 734 485,84 руб. освоено.

5. ИП Шахпазян Н.М. МК 19а/2022 от 25.07.2022 Работы по ремонту асфальтного покрытия улицы Садовая от улицы Машиностроителей до улицы Чкалова на сумму 2 044 534,78 руб. освоено 613 360,43 руб.

6. МУП "Город" МК 18а/2022 от 27.06.2022 Выполнение работ по ремонту улицы Некрасова от улицы Советская к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Йошкар-Ола на сумму 2 033 190,00 руб., освоено.

7. МУП Город, МК 22а/2022 от 10.08.2022, Выполнение работ по объекту: "Ремонт улицы Некрасова на участке от улицы Советская до улицы Комсомольская на сумму 6 107 658,40 руб. освоено 1 832 297,52 руб.

8. МУП "Город" МК 130/2022 от 03.06.2022 Работы по ремонту аварийного участка по Царьградскому проспекту на сумму 477 490,80 руб., освоено.

9. МУП "Город" МК 129/2022 от 03.06.2022 Работы по ремонту аварийного участка по Царьградскому проспекту на сумму 276 499,18 руб., освоено.

МКУ «Дирекция муниципального заказа» запланировано освоить 236 574, 43 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 210 556, 00 тыс. руб. Заключены следующие контракты:

Муниципальный контракт № 113/2021 от 15.06.2021 с ООО "ТИСА". Выполнение работ по объекту: «Ремонт проезжей части улицы Карла Либкнехта на участке от ул. Мира до Сернурского тракта». Сумма 50 484 576,46 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 114/2021 от 15.06.2021 с ООО "Строй-Снаб 12". Выполнение работ по объекту: «Ремонт проезжей части проспекта Гагарина на участке от Ленинского проспекта до ул. Яналова». Сумма 35 888 863,33 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 273/2021 от 20.12.2021 ООО "Дорсервис". Выполнение работ по объекту: «Ремонт проезжей части улицы Баумана на участке от ул. Анникова до дома 100г по ул. Баумана». Сумма 49 887 159,40 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 275/2021 от 22.12.2021 ООО "ТИСА". Выполнение работ по объекту: «Ремонт проезжей части ул. Подольских Курсантов на участке от ул. Анциферова до ул. Транспортной». Сумма 12 481 020,48 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 278/2021 от 22.12.2021 ООО "ТИСА". Ремонт проезжей части улицы Карла Либкнехта на участке от Ленинского проспекта до ул. Мира». Сумма 53 010 864,83 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 233/2022 от 08.06.2022 ООО "ТИСА". Выполнение работ по установке бортовых камней в количестве 193 шт. на ул. Анциферова (на участке по чётной стороне от ул. Подольских Курсантов до ул. Дружбы). Сумма 581 628,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 234/2022 от 08.06.2022 ООО "ТИСА". Выполнение работ по установке бортовых камней в количестве 194 шт. на ул. Анциферова (на участке по нечётной стороне от ул. Подольских Курсантов до ул. Дружбы). Сумма 584 374,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 281/2022 от 08.07.2022 ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола". Выполнение работ по установке стального ковера на контрольной трубке по адресу: перекресток улиц Кирова и Ленинский проспект. Сумма 5 279,86 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 294/2022 от 12.08.2022 ООО "ЖБК 12". Выполнение работ по устройству парковочных мест по адресу: проспект Гагарина д.2 ПК0+31.5. Сумма 533 340,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 298/2022 от 12.08.2022 ООО "ЖБК 12". Выполнение работ по восстановлению остановки общественного транспорта по адресу: проспект Гагарина д.4. Сумма 414 808,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 299/2022 от 12.08.2022 ООО "ЖБК 12". Выполнение работ по устройству парковочных мест по адресу: проспект Гагарина д.2 ПК0+80,00. Сумма 393 010,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 206/2022 от 24.05.2022 ООО "ЖБК 12". Выполнение работ по устройству парковочных мест по проспекту Гагарина, д.25. Сумма 523 050,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 207/2022 от 24.05.2022 ООО "ЖБК 12". Выполнение работ по замене 132 м2 брусчатого покрытия по ул. Кремлевская. Сумма 388 303,13 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 208/2022 от 24.05.2022 ООО "Медведевагродорстрой" АО СПК "Марагропромдорстрой". Выполнение работ по ремонту автомобильных парковок на ПК 3+02 (слева), ПК 6+10 (слева) на объекте «Ремонт проезжей части ул. Кремлевская на участке от ул. Первомайской до ул. Осипенко». Сумма 535 609,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 158/2022 от 06.05.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт проезжей части Ленинского проспекта на участке от улицы Карла Маркса до Центрального моста". Сумма 50 054,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 159/2022 от 06.05.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Ремонт проезжей части проспекта Гагарина на участке от Ленинского проспекта до улицы Хасанова г. Йошкар-Олы" в части устройства стоянки для транспортных средств у дома №2 и остановочной площадки для общественного транспорта. Сумма 90 392,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 43/2022 от 08.02.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Ремонт проезжей части проспекта Гагарина на уч. От ул.Хасанова до ул.Яналова г.Й-Олы" в части устройства стоянки для транспортных средств на ПК 9+77 слева. Сумма 50 000,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 34/2022 от 10.02.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Разработка ПСД по объектам: "Ремонт проезжей части Строителей на уч. от ул.Васильева до ул.Машиностроителей, на уч. от ж/д проезда до ул.К.Маркса, "Ремонт проезжей части ул.Красноармейская на уч. от дома 113 до ул.Йывана Кырля г.Й-Олы", на уч. от ул.Красноармейская до ул.Баумана г.Й-Олы. Сумма 575 960,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 167/2022 от 11.05.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Ремонт проезжей части улицы Йывана Кырля на участке от улицы Баумана до улицы Западная г. Йошкар-Олы (нечетная сторона)". Сумма 339 168,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 168/2022 от 11.05.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Ремонт проезжей части улицы Чехова на участке от улицы Вознесенская до улицы Осипенко г. Йошкар-Олы (восстановление кромок проезжей части, восстановление бортового камня, ремонт тротуаров, восстановление площадок для стоянки автомобилей)". Сумма 544 366,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 280/2022 от 12.07.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Восстановление пешеходной зоны улицы Вашская на участке от ул.К.Маркса до проспекта Гагарина и улицы Успенская на участке от проспекта Гагарина до ул.Первомайская г.Йошкар-Олы". Сумма 346 397,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 143/2022 от 14.04.2022 ООО "Центр Конструктивных Решений "Основа". Выполнение работ по разработке типовых архитектурных решений торгово-остановочных комплексов в г. Йошкар-Ола. Сумма 450 тыс.руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 264/2022 от 16.06.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: "Ремонт улицы Палантая на участке от ул. Пушкина до Национальной художественной галереи г.Йошкар-Олы", "Устройство системы поверхностного водоотвода улицы Карла Либкнехта на участке от ул. Мира до ул. Зои Космодемьянской". Сумма 259 095,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 112/2022 от 21.03.2022 ООО "Центр Конструктивных Решений "Основа". Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объектам: "Ремонт проезжей части ул.Луначарского на участке от 1-го переулка Чайкиной до ул.Кирова", "Ремонт проезжей части ул.Воинов Интернационалистов на участке от Царьградского проспекта до ул.Кирова", "Ремонт проезжей части ул.Петрова на участке от ул.В.Интернационалистов до Ленинского проспекта". Сумма 527 098,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 114/2022 от 21.03.2022 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объектам: "Ремонт проезжей части

Царьградского проспекта на участках от ул. Вознесенская до ул. В. Интернационалистов", "Ремонт проезжей части Кокшайского проезда от ул. Строителей до границы г. Йошкар-Олы". Сумма 376 714,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 255/2021 от 26.11.2021 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Разработка проектно-сметной документации по объектам: "Ремонт проезжей части ул. Вашская на участке от ул. Карла Маркса до проспекта Гагарина г. Йошкар-Олы", "Ремонт проезжей части ул. Успенская на участке от проспекта Гагарина до ул. Первомайская". Сумма 110 938,80 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 142/2022 от 27.04.2022 ООО "Символ Про". Разработка сметной документации по объекту: "Ремонт Центрального моста через реку Малая Кокшага по Ленинскому проспекту в г. Йошкар-Ола". Сумма 428 630,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 252/2021 от 29.11.2021 ООО "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт проезжей части улицы Мира на участке от ул. Кирова до границы г. Йошкар-Ола". Сумма 495 262,50 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 0058Д-22/Г12-0012815/07-03/10 от 13.05.2022 АУ РМЭ УГЭПД. Проверка сметной стоимости объекта: "Ремонт Центрального моста через реку Малая Кокшага по Ленинскому проспекту в г. Йошкар-Ола". Сумма 200 тыс. руб. Оплачено.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание улично-дорожной сети городского округа «Город Йошкар-Ола»».

Управлением городского хозяйства запланировано освоить 350 346,73 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 218 834,6 тыс. руб. Заключены следующие контракты:

1. Штрафы – 500 000,00 руб.

2. МУП "Город" 1а/2022 от 10.01.2022 Содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений в ГО "г. Йошкар-Ола" на сумму 25 354 392,97 руб. освоено.

3. МУП "Город" МК 78/2022 от 24.05.2022 Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на сумму 17 920 317,96 руб. освоено.

4. МУП "Город" МК 27а/2022 от 12.09.2022 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на сумму 16 087 338,15 руб. не освоено.

5. ООО Благоустройство, МК1-6791 44/2022 от 31.03.2022, Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 1,5 млн.руб., освоено 1 091 950,13 руб.

6. МУП "Город" 1а/2022 от 10.01.2022 Содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на сумму 85 945 047,91 руб., освоено.

7. МУП "Город" МК 78/2022 от 24.05.2022 Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на сумму 79 796 186,84 руб., освоено.

8. МУП "Город" МК 23а/2022 от 29.08.2022 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на сумму 8 412 468,52 руб. освоено 8 400 000,00 руб.

9. ИП Редченко С.В., МК 71/2022 от 15.04.2022, Оказание услуг по сбору мусора на придорожном газоне на территории ГО "Город Йошкар-Ола" на сумму 96 тыс. руб. освоено.

Основное мероприятие R1 «Региональный проект «Дорожная сеть».

Всего запланировано освоить 824 776,77 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 699 165,3 тыс. руб.

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 279,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 279,0 тыс. руб.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» заключило соглашение от 10.02.2022 № 229 с Макаровой З.А. на возмещение за изъятие земельного участка и гаража в

рамках строительства магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Ола на сумму 116 974 руб.

МКУ «Дирекция муниципального заказа» запланировано израсходовать 824 517,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 698 886,4 тыс. руб. Заключены следующие контракты:

Муниципальный контракт № 285 от 15.12.2020 АО "МАРИЙСКАВТОДОР". Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Оле (1-я очередь (на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского) (пролетные строения моста, переустройство инженерных сетей, дорожная одежда)). Сумма 782 325 364,00 руб. 123 481 948,30 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 190/2021 от 31.08.2021 АО "МАРИЙСКАВТОДОР". Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола. 1-я очередь (на участке от Ленинского проспекта до улицы Луначарского) (завершение работ). Сумма 895 922 016,00 руб. 293 550 073,31 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 31/2021 от 20.02.2021 АО "МАРИЙСКАВТОДОР". Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в г. Йошкар-Ола. 1-я очередь (на участке от Ленинского проспекта до улицы Луначарского) (завершение работ). Сумма 508 147,80 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 50/2021 от 31.08.2021 ООО "ТИСА". Ремонт улицы Лебедева на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Мира. Сумма 46 258 694,24 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 277/2021 от 22.12.2021 ООО "ТИСА". Ремонт проезжей части улицы Осипенко на участке от ул. Пролетарская до ул. Красноармейская в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "БКД". Сумма 8 239 435,80 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 276/2021 от 21.12.2021 АВТОДОР ООО. Ремонт проезжей части улицы Кирова на участке от Ленинского проспекта до ул. Мира в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «БКД». Сумма 51 570 847,73 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 271/2022 от 05.07.2021 МОСТРЕМСТРОЙ ГУКП РМЭ. Ремонт Центрального моста через реку Малая Кокшага по Ленинскому проспекту в г. Йошкар-Ола. Сумма 100 097 005,90 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 197/2021 от 14.09.2021 ООО "ТИСА". Ремонт проезжей части улицы Осипенко на участке от ул. Пролетарская до ул. Красноармейская в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сумма 13 149 231,27 руб. 13 149 231,27 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 198/2021 от 14.09.2021 ООО "ТИСА". Ремонт проезжей части ул. Осипенко на участке от ул. Красноармейская до ул. Кремлевская" в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сумма 3 282 614,45 руб. 3 282 614,45 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 199/2021 от 14.09.2021 ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК "Марагропромдорстрой". Ремонт проезжей части ул. Кремлевская на участке от ул. Первомайская до ул. Осипенко" в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "БКД". Сумма 15 157 917,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 201/2021 от 14.09.2021 ООО "ТИСА". Ремонт проезжей части ул. Чехова на участке от ул. Вознесенская до ул. Осипенко» в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма 18 261 404,15 руб. 5 478 421,25 Оплачено.

Муниципальный контракт № 50/2021 от 31.08.2021 ООО "ТИСА". "Ремонт улицы Лебедева на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Мира". 3 795 947,85 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 302/2022 от 17.08.2022 ООО "ЖБК 12". Восстановление пешеходной зоны улицы Вашская на участке от ул. К. Маркса до проспекта Гагарина и

улицы Успенская на участке от проспекта Гагарина до ул. Первомайская. 7 022 861,00 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 47/2022 от 22.02.2022 ООО "ЖБК 12". Ремонт проезжей части улицы Вашская на участке от ул. Карла Маркса до проспекта Гагарина" в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "БКД". Сумма 9 395 955,50 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 50/2022 от 22.02.2022 ООО "Медведевагродорстрой" АО СПК "Марагропромдорстрой". Ремонт проезжей части улицы Успенская на участке от ул. Первомайская до ул. проспект Гагарина в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "БКД". Сумма 11 572 388,53 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 277/2022 от 22.12.2021 ООО "ТИСА". Ремонт проезжей части улицы Осипенко на участке от ул. Пролетарская до ул. Красноармейская в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "БКД". Сумма 818 138,01 руб. Оплачено.

Муниципальный контракт № 50/2021 от 16.03.2021 ООО "ТИСА". Ремонт улицы Лебедева на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Мира. Сумма 5 506 700,00 руб. Оплачено.

14.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году (с учётом изменений) предусмотрены бюджетные средства в объёме 28 945,3 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета –8 664,2 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета РМЭ –3 650,1 тыс. руб.;
- средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» -16 6631,0 тыс. руб.

Кассовый расход за 9 месяцев 2022 г. составил 20 501,0 тыс. руб.

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный период составило 70,8 % от годовых назначений.

Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы запланирован в сумме 1 700 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 1 322,8 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.1** «Реализация комплекса мер по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» было проведено 164 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие свыше 10 000 чел.

В рамках реализации **основного мероприятия 1.2** «Реализация ВФСК ГТО» проведены 13 мероприятий по приему нормативов ВФСК «ГТО»: Фестиваль ГТО среди различных групп населения, прием нормативов в организациях, среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

Подпрограмма № 2 Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола». Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы запланирован в сумме 1 450 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил 320,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.1 «Организационно-массовые мероприятия с молодежью». Запланированные мероприятия реализованы не все, так как имелись ограничения по ситуации с COVID. В офлайн формате прошли такие мероприятия как: акция «Блокадный хлеб», акции «#мывместе» /организация волонтерами адресной помощи ветеранам и пенсионерам. Реализован проект «Дни открытых дверей» в ПОО. На базе национальной библиотеки прошел День молодого избирателя, а 7 марта - волонтерская акция к Международному женскому дню «Вам любимые».

В рамках реализации **основного мероприятия 2.2** «Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений» проведены мероприятия, посвященные Дню студента, Фотоконкурс «Мои добрые дела». В этот же период велась информационно-просветительская работа среди молодежи о грантовых конкурсах и предстоящей форумной компании. На круглом столе с представителями общественных объединений обсуждены вопросы проведения акций и конкурсов совместно с молодежным парламентом города.

В рамках реализации **основного мероприятия 2.3** «Профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних» проведена информационно-разъяснительная операция «Дети России», волонтерская акция «Йошкар-Ола – территория без наркотиков» и акция «Скажи, где торгуют смертью». Совместно с музеем проведена квиз-игра «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост дружбы»

Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан и военно-патриотическая работа среди допризывной молодежи»

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы запланирован в сумме 1 330 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил 633,3 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 3.1** «Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи» проведен конкурс «Профессиональная кадетская лига» 2021-2022 уч. года, в котором приняли участие около 330 кадетов из общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы. Формат конкурса был изменен ввиду ограничительных мер. Некоторые мероприятия были переведены в режим онлайн, а отдельные отменены. Ковидные ограничения представили возможность к появлению новых форм патриотической (военно-патриотической) работы: интернет проекты и интернет конкурсы.

Средства, предусмотренные по **основному мероприятию 3.2** «Военно-патриотическая работа среди допризывной молодежи» реализуются через Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (5-ти дневные учебные сборы, военно-спортивная игра «Зарница», и др). В 2022 году выделено 900 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил – 281,3 тыс. руб. В этом году сборы проведены в январе-феврале месяцах на базе военно-патриотического центра «Авангард».

На 2022 год – в числе приоритетных целей были: подготовка ВПК к участию в слетах республиканского уровня, смотр-конкурсах различных уровней.

В это время проведены: месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, военно-патриотическая спортивная игра «Ратник», интернет проект «Патриоты России».

Подпрограмма № 4 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2018-2025 годы»

Финансирование **мероприятия 4.1** по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл. В 2022 году запланировано 12 314,30 тыс. руб. из них:

- за счет средств федерального бюджета 8 664,2 тыс. руб.

- за счет республиканского бюджета 3 650,1 тыс. руб.

Кассовый расход составил 10 785,7 тыс. руб.

По **основному мероприятию 4.2** «Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 315,0 тыс. руб. За отчетный период были произведены кассовые расходы за рождение детей 125,9 тыс. руб.

Подпрограмма № 5 «Реализация комплекса мер по развитию системы подготовки спортивного резерва»

По **основному мероприятию 5.1** «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа г. Йошкар-Олы» в 2022 году выделены субсидии на обеспечение деятельности подведомственного учреждения в размере 6 077 тыс. руб. Кассовый расход за 9 месяцев 2022 года составил 4 064,6 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.2** «Расходы на осуществление спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» средства не выделялись.

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы»

Выполнение **основного мероприятия 6.1** «Обеспечение деятельности УФКСиМП по осуществлению общих функций управления» позволяет осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные функции, направленные на решение вопросов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. На 2022 г. запланировано 5 759,0 тыс. руб. За отчетный период кассовые расходы составили 3 780,3 тыс. руб.

15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола»

На 2022 год в бюджете г. Йошкар-Олы на выполнение мероприятий по реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 17 360 тыс. рублей.

Кассовое исполнение из бюджета городского округа составило 13 184,9 тыс. руб.

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» приобретены светильники на сумму 1,4 тыс. рублей и произведена замена задвижек в теплоузле - 128,5 тыс. руб.

Управлением архитектуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» произведена замена 136 ламп на энергосберегающие - 18,1 тыс. рублей.

Управлением по делам ГО и ЧС заменена электрическая подводка – 47,8 тыс. руб.

Семеновское территориальное управление – установка СПЛИТ-системы – 120,0 тыс. руб.

Финансовое управление – произведен ремонт и замена оконных рам, установка кранов на радиаторах, установка СПЛИТ-систем на сумму 295,9 тыс. руб.

Управлением образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в отчетном периоде были оплачены следующие виды работ на сумму 9 283,9 тыс. руб.:

1. Контракт № 64-102 от 22.06.2022 г. Изготовление и монтаж изделий из алюминиевого профиля в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы» в количестве 2 штук на сумму 100 тыс. рублей. Исполнитель: ООО ПСК+

2. Контракт №15-103 от 01.02.2022 г. Замена и установка оконной конструкции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № г. Йошкар-Олы» в количестве 4 штук на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ООО ПКФ «Савва»

3. Контракт №41-104 от 16.03.2022 г. Замена оконных блоков в МБОУ «Гимназия № 4 имени А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» в количестве 4 штук на сумму 150 тыс.рублей. Исполнитель: ООО СВК

4. Контракт № 49-106 от 10.06.2022 г. Замена и установка оконной конструкции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» в количестве 3 штук на сумму 100 тыс. рублей. Исполнитель: ООО ПКФ «Савва»

5. Контракт № 58-109 от 06.05.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» на сумму 400 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

6. Контракт № 71-110 от 22.07.2022 г. Замена и установка оконной конструкции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Йошкар-Олы» в количестве 2 штук на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: БАМ

7. Контракт №121-111 от 04.07.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «Лицей № 11 им.Т.И.Александровой» на сумму 150 тыс. рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

8. Контракт № 20-112 контракт №21-112 от 25.03.2022 г. Замена и установка оконной конструкции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» в количестве 2 штук на сумму 100 тыс. рублей. Исполнитель: ИП Секретарева И.С

9. Контракт № 35-113 от 22.03.2022 г. Замена и установка оконной конструкции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы» в количестве 4 штук на сумму 200 тыс.рублей. Исполнитель: ООО ПКФ «Савва»

10. Контракт №39-113 от 13.05.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» на сумму 250 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

11. Контракт №113-114от 22.02.2022 г. Замена 4 оконных блоков в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 14» на сумму 200 000 рублей. Исполнитель: ООО ПСК +

12. Контракт №46-115 от 24.05.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «СОШ № 15» на сумму 350 тыс.рублей. Исполнитель: ООО «Техстрой 12»

13. Контракт № 37-17 от 18.03.2022 г. Замена 3 оконных блоков в МБОУ «СОШ № 17» на сумму 100 тыс. рублей. Исполнитель: ИП Софронов Н.С.

14. Контракт № 42/89-120 от 01.08.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» на сумму 400 тыс.рублей. Исполнитель: ООО Маристрой

15. Контракт № 35-124 от 17.06.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «СОШ № 24» на сумму 250 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

16. Счет № 60 от 09.06.2022 г. Замена и установка оконной конструкции в МБОУ «Гимназия № 26 г.» в количестве 11 штук на сумму 550 тыс.рублей. Исполнитель: ООО ПКФ «Савва»

17. Контракт № 101-128 от 12.07.2022 г. Установка 11 оконных блоков в МБОУ «Лицей № 28» на сумму 400 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Рыбаков В.В.

18. Контракт № 83-129 от 24.07.2022 г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «СОШ № 29» на сумму 1 млн рублей. Исполнитель: ООО «Конструктор»

19. Контракт № 89-129 от 17.08.2022г. Электротовары в МБОУ «СОШ № 29» на сумму 135 тыс.рублей. Исполнитель: ООО «Кристалл-Электроцентр»

20. Контракт № 99-129 от 22.08.2022 г. Электромонтажные работы в МБОУ «СОШ № 29» на сумму 48129 рублей. Исполнитель: ООО «Конструктор»

21. Контракт №13С от 24.01.2022 г. Замена 3 оконных блоков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени В.С.Архипова с. Семеновка» на сумму 81466 рублей. Исполнитель: ООО СВК

22. Контракт № 1/44 от 10.04.2022г. Частичный ремонт кровли в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени В.С.Архипова с. Семеновка»на сумму 150 тыс.рублей. Исполнитель: ООО «Техстрой плюс»

23. Контракт №001-26 от 01.02.2022г. Замена 4 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 1» на сумму 150 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Беспалов К.А.

24. Контракт №002-46 от 16.03.2022г. Замена 2 оконных блоков вМБДОУ«Детский сад № 2» на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Беспалов К.А.

25. Контракт №002-63от 06.05.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 2» на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

26. Контракт №005-60 от 20.06.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 5» на сумму 150 тыс.рублей. Исполнитель: ИП ООО «Маристрой»

27. Контракт №007-42 от 11.07.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 7» на сумму 300 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Секретарева И.С.

28. Контракт №008-36 от 27.05.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 8» на сумму 200 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

29. Контракт №012 - 100 от 19.09.2022. Замена 3 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 12» в количестве на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Сергеев О.А.

30. Контракт №014 - 46 от 25.04.2022. Замена 3 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 14 г. Йошкар-Олы» на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Софронов Н.С

31. Контракт №016 - 42 от 05.04.2022. Замена 5 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 16 на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Беспалов К.А.

32. Контракт №019-69 от 15.08.2022. Установка узла погодного регулирования СУПР и приставка ГВС в МБДОУ «Детский сад № 19» платеж на сумму 200 тыс.рублей. Исполнитель: ООО «Теплый Дом»РМЭ

33. Контракт №022-72 от 11.07.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 22» на сумму 350 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

34. Контракт №023-67 от 15.08.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 23» на сумму 150 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Шабалини О.В.

35. Контракт №030 - 70 от 18.07.2022. Замена 5 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 30» платеж на сумму 158920 рублей. Исполнитель: ИП Секретарева И.С.

36. Контракт №030-47 от 17.05.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 30 г» на сумму 150 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М. Мингазов

37. Контракт №031 - 48 от 16.05.2022. Замена 3 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 31» платеж на сумму 100 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Беспалов К.А.

38. Контракт №034 - 6 от 03.02.2022. Замена 5 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 34 на сумму 100 тыс. рублей. Исполнитель: ИП Секретарева И.С

39. Контракт №038 - 81 от 29.08.2022. Замена 6 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 38» на сумму 200 тыс. рублей. Исполнитель: ИП Беспалов К.А.

40. Контракт №041 - 64 от 29.06.2022. Замена 5 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 41» на сумму 140 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Беспалов К.А.

41. Контракт №064 - 49 от 01.06.2022. Замена 2 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 64» на сумму 100 тыс. рублей. Исполнитель: ООО ПКФ «Савва»

42. Контракт №066-70 от 10.08.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 66» на сумму 300 тыс.рублей. Исполнитель: ИП В.М.Мингазов

43. Контракт №46/079-75 от 17.08.2022. Частичный ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад № 79» на сумму 320412 рублей. Исполнитель: ООО Маристрой.

44. Контракт №080 - 78 от 01.07.2022. Замена 9 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 80» на сумму 400 тыс.рублей. Исполнитель: ИП Секретарева И.С

Управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» оплачены работы на сумму 2 089,5 тыс. руб.:

замена светодиодных светильников - 122,5 тыс. рублей;

замена радиаторов – 445,8 тыс. рублей;

замена оконных блоков – 922,0 тыс. рублей;

ремонт зданий – 599,2 тыс. рублей.

Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике осуществлена замена светильников, установка окон, ремонт труб систем отопления на сумму 1 199,8 тыс. рублей:

замена светодиодных светильников - 189,0 тыс. рублей;

замена оконных блоков – 737,8 тыс. рублей;

ремонт системы отопления – 243,0 тыс. рублей;

установка расходомера – 29,9 тыс. руб.